

MARCHE N° 20-915T
AUTOROUTE A57 ELARGISSEMENT A 2x3 VOIES
SECTION BENOIT MALON / PIERRE RONDE





EMETTEUR DU DOCUMENT : GROUPEMENT NGE - MANDATAIRE GUINTOLI




Journaux de chantier 2023 Semaine 01


Indice	Date	Modifications	Rédacteur	Vérificateur	Approbateur
A	10/01/2023	Création du document	L. DROUVIN	L. DROUVIN	T. DEVINS

SOCIETE	AXE	POINT DE REPERE	PHASE	DOMAINE	NOM D'OUVRAGE	SENS	DOCUMENT	NUMERO D'ORDRE	INDICE
ESC	A57	000675	EXE	GEN	0-0000	SS	JDC	5108	A


GUINTOLI - AGILIS - EHTP - NGE FONDATIONS - NGE GC - SIORAT										Journaux de chantier - Encadrement	
A57 - TRAVAUX GENERAUX - Mise à 2 x 3 voies										Mois : janvier	
Section BENOIT MALON / PIERRE RONDE										Semaine 1 du 02/01/23 au 06/01/23	
Maitre d'œuvre : Setec International / Setec										lundi 2 janvier 2023	
Maitre d'ouvrage : ESCOTA											
Journée	Encadrement Général	Encadrement GUINTOLI	Encadrement AGILIS	Encadrement EHTP	Encadrement NGE Fondations	Encadrement NGE GC	Encadrement Siorat	Encadrement CE PROJ	Encadrement INEO	Total personnel	
lundi 2 janvier 2023											
mardi 3 janvier 2023	1 x Directeur(s) de chantier 1 x Directeur de travaux TACES 2 x Ingénieur(s) méthode 1 x Responsable planning 1 x Responsable(s) administratif 4 x Gestionnaire(s) 1 x Responsable qualité, RCE travaux 1 x Métreur(s) 1 x Responsable CET 1 x Secrétaire(s) 2 x Chargé(s) environnement 4 x Chargé(s) sécurité 2 x Chef(s) de mission 1 x Responsable communication 5 x Projeteur(s) 1 x Responsable métreur	1 x Directeur de travaux 1 x Conducteur de travaux principal 2 x Ingénieur travaux 1 x Chargé d'exploitation sous chantier 1 x Conducteur(s) travaux balisage 3 x Chef(s) de chantier 3 x Chef(s) de chantier balisage 1 x Responsable laboratoire chantier 2 x Technicien(s) labo 2 x Chargé contrôle externe Terr/ass/réxs 1 x Contrôle interne topographique 1 x Chef(s) Mécanique 3 x Mécanicien(s) 2 x Chef(s) Topo 3 x Technicien(s) topo 3 x Aide(s) topo	1 x Directeur de travaux 2 x Conducteur(s) de travaux 3 x Chef(s) de chantier 1 x Aide(s) conducteur de travaux 1 x Projeteur	2 x Directeur de travaux 7 x Conducteur(s) de travaux 2 x Aide(s) conducteur de travaux 4 x Chef(s) de chantier 1 x Technicien(s) topo 1 x Projeteur 1 x Aide(s) topo	1 x Directeur travaux 1 x Conducteur(s) de travaux 1 x Chef(s) de chantier 1 x Projeteurs 2 x Ingénieur(s) études 1 x Responsable CET Fondations 1 x Chef(s) de chantier principal	2 x Directeur travaux 5 x Conducteur(s) de travaux 4 x Chef(s) de chantier 2 x Technicien(s) topo 3 x Chargé contrôle externe 4 x Ingénieur(s) études 15 x Projeteur 1 x Aide(s) conducteur de travaux 1 x Responsable CET GC	1 x Directeur travaux 1 x Conducteur(s) de travaux 1 x Chef(s) de chantier 1 x Chargé contrôle externe 1 x Technicien Labo	1 x BIM Manager 8 x Projeteur(s) 6 x Modeleur(s) BIM	1 x Directeur travaux 3 x Conducteur(s) de travaux 1 x Responsable(s) études	146	
mercredi 4 janvier 2023	1 x Directeur(s) de chantier 1 x Directeur de travaux TACES 2 x Ingénieur(s) méthode 1 x Responsable planning 1 x Responsable(s) administratif 4 x Gestionnaire(s) 1 x Responsable qualité, RCE travaux 1 x Métreur(s) 1 x Responsable CET 1 x Secrétaire(s) 2 x Chargé(s) environnement 4 x Chargé(s) sécurité 2 x Chef(s) de mission 1 x Responsable communication 5 x Projeteur(s) 1 x Responsable métreur	1 x Directeur de travaux 1 x Conducteur de travaux principal 2 x Ingénieur travaux 1 x Chargé d'exploitation sous chantier 1 x Conducteur(s) travaux balisage 3 x Chef(s) de chantier 3 x Chef(s) de chantier balisage 1 x Responsable laboratoire chantier 2 x Technicien(s) labo 2 x Chargé contrôle externe Terr/ass/réxs 1 x Contrôle interne topographique 1 x Chef(s) Mécanique 3 x Mécanicien(s) 2 x Chef(s) Topo 3 x Technicien(s) topo 3 x Aide(s) topo	1 x Directeur de travaux 2 x Conducteur(s) de travaux 3 x Chef(s) de chantier 1 x Aide(s) conducteur de travaux 1 x Projeteur	2 x Directeur de travaux 7 x Conducteur(s) de travaux 2 x Aide(s) conducteur de travaux 4 x Chef(s) de chantier 1 x Technicien(s) topo 1 x Projeteur 1 x Aide(s) topo	1 x Directeur travaux 1 x Conducteur(s) de travaux 1 x Chef(s) de chantier 1 x Projeteurs 2 x Ingénieur(s) études 1 x Responsable CET Fondations 1 x Chef(s) de chantier principal	2 x Directeur travaux 5 x Conducteur(s) de travaux 4 x Chef(s) de chantier 2 x Technicien(s) topo 3 x Chargé contrôle externe 4 x Ingénieur(s) études 15 x Projeteur 1 x Aide(s) conducteur de travaux 1 x Responsable CET GC	1 x Directeur travaux 1 x Conducteur(s) de travaux 1 x Chef(s) de chantier 1 x Chargé contrôle externe 1 x Technicien Labo	1 x BIM Manager 8 x Projeteur(s) 6 x Modeleur(s) BIM	1 x Directeur travaux 3 x Conducteur(s) de travaux 1 x Responsable(s) études	146	
jeudi 5 janvier 2023	1 x Directeur(s) de chantier 1 x Directeur de travaux TACES 2 x Ingénieur(s) méthode 1 x Responsable planning 1 x Responsable(s) administratif 4 x Gestionnaire(s) 1 x Responsable qualité, RCE travaux 1 x Métreur(s) 1 x Responsable CET 1 x Secrétaire(s) 2 x Chargé(s) environnement 4 x Chargé(s) sécurité 2 x Chef(s) de mission 1 x Responsable communication 5 x Projeteur(s) 1 x Responsable métreur	1 x Directeur de travaux 1 x Conducteur de travaux principal 2 x Ingénieur travaux 1 x Chargé d'exploitation sous chantier 1 x Conducteur(s) travaux balisage 3 x Chef(s) de chantier 3 x Chef(s) de chantier balisage 1 x Responsable laboratoire chantier 2 x Technicien(s) labo 2 x Chargé contrôle externe Terr/ass/réxs 1 x Contrôle interne topographique 1 x Chef(s) Mécanique 3 x Mécanicien(s) 2 x Chef(s) Topo 3 x Technicien(s) topo 3 x Aide(s) topo	1 x Directeur de travaux 2 x Conducteur(s) de travaux 3 x Chef(s) de chantier 1 x Aide(s) conducteur de travaux 1 x Projeteur	2 x Directeur de travaux 7 x Conducteur(s) de travaux 2 x Aide(s) conducteur de travaux 4 x Chef(s) de chantier 1 x Technicien(s) topo 1 x Projeteur 1 x Aide(s) topo	1 x Directeur travaux 1 x Conducteur(s) de travaux 1 x Chef(s) de chantier 1 x Projeteurs 2 x Ingénieur(s) études 1 x Responsable CET Fondations 1 x Chef(s) de chantier principal	2 x Directeur travaux 5 x Conducteur(s) de travaux 4 x Chef(s) de chantier 2 x Technicien(s) topo 3 x Chargé contrôle externe 4 x Ingénieur(s) études 15 x Projeteur 1 x Aide(s) conducteur de travaux 1 x Responsable CET GC	1 x Directeur travaux 1 x Conducteur(s) de travaux 1 x Chef(s) de chantier 1 x Chargé contrôle externe 1 x Technicien Labo	1 x BIM Manager 8 x Projeteur(s) 6 x Modeleur(s) BIM	1 x Directeur travaux 3 x Conducteur(s) de travaux 1 x Responsable(s) études	146	
vendredi 6 janvier 2023	1 x Directeur(s) de chantier 1 x Directeur de travaux TACES 2 x Ingénieur(s) méthode 1 x Responsable planning 1 x Responsable(s) administratif 4 x Gestionnaire(s) 1 x Responsable qualité, RCE travaux 1 x Métreur(s) 1 x Responsable CET 1 x Secrétaire(s) 2 x Chargé(s) environnement 4 x Chargé(s) sécurité 2 x Chef(s) de mission 1 x Responsable communication 5 x Projeteur(s) 1 x Responsable métreur	1 x Directeur de travaux 1 x Conducteur de travaux principal 2 x Ingénieur travaux 1 x Chargé d'exploitation sous chantier 1 x Conducteur(s) travaux balisage 3 x Chef(s) de chantier 3 x Chef(s) de chantier balisage 1 x Responsable laboratoire chantier 2 x Technicien(s) labo 2 x Chargé contrôle externe Terr/ass/réxs 1 x Contrôle interne topographique 1 x Chef(s) Mécanique 3 x Mécanicien(s) 2 x Chef(s) Topo 3 x Technicien(s) topo 3 x Aide(s) topo	1 x Directeur de travaux 2 x Conducteur(s) de travaux 3 x Chef(s) de chantier 1 x Aide(s) conducteur de travaux 1 x Projeteur	2 x Directeur de travaux 7 x Conducteur(s) de travaux 2 x Aide(s) conducteur de travaux 4 x Chef(s) de chantier 1 x Technicien(s) topo 1 x Projeteur 1 x Aide(s) topo	1 x Directeur travaux 1 x Conducteur(s) de travaux 1 x Chef(s) de chantier 1 x Projeteurs 2 x Ingénieur(s) études 1 x Responsable CET Fondations 1 x Chef(s) de chantier principal	2 x Directeur travaux 5 x Conducteur(s) de travaux 4 x Chef(s) de chantier 2 x Technicien(s) topo 3 x Chargé contrôle externe 4 x Ingénieur(s) études 15 x Projeteur 1 x Aide(s) conducteur de travaux 1 x Responsable CET GC	1 x Directeur travaux 1 x Conducteur(s) de travaux 1 x Chef(s) de chantier 1 x Chargé contrôle externe 1 x Technicien Labo	1 x BIM Manager 8 x Projeteur(s) 6 x Modeleur(s) BIM	1 x Directeur travaux 3 x Conducteur(s) de travaux 1 x Responsable(s) études	146	
Événements marquants											
			Visa groupement								
			Date : 10/01/2023								

<div>Guintoli - EHTP - Agilis - NGE Fondations - NGE GC - Siorat</div> <div>A57 - TRAVAUX GENERAUX - Mise à 2 x 3 voies</div> <div>Section BENOIT MALON / PIERRE RONDE</div> <div>Maître d'œuvre : Setec International / Setec</div> <div>Maître d'ouvrage : ESCOTA</div>	<div>Journaux de chantier - Lundi</div>										<div></div>									
	<div>Nuageux</div> <div>Semaine 1 du 02/01/23 au 06/01/23</div> <div>lundi 2 janvier 2023</div>																			


Sens / plot	Travaux origine	Origine ou PK début	Destination ou PK fin	Travaux destination		Quantités ⁽²⁾	U.	Sous-traitant	Engins production	Engins accompagnement	Matériel	Personnel	Poste	Heures	Arrêt / Intempérie	Commentaires
Voiries extérieures									Mini-pelle 7-9T	1 x 4X2 Grue	1 x Pilonneuse(s) 1 x Plaque(s) vibrante(s)	1 x Chef(s) d'équipe 3 x OS 1 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour		7,0 h	
Voiries extérieures									Pelle(s) à pneus 20-25T	1 x Camion 6x4 Grue 1 x Camion 8x4	1 x Pilonneuse(s) 1 x Plaque(s) vibrante(s) 1 x BRH	1 x Chef(s) d'équipe 3 x OS 3 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour		7,0 h	

Evénements marquants (Observations, Prescriptions sécurité - technique - environnement, incidents)	Visa Groupement
Chantier fermé	

(1) : la liste des "travaux dont la rémunération n'est pas prévue et des incidents de chantier" du présent journal n'est pas exhaustive et ne saurait l'être au regard du délai de publication des journaux de chantier imposé par le contrat
(2) : les quantités transmises sont estimées (lorsqu'elles sont en %, le % s'applique aux quantités EXE) ; les quantités contractuelles doivent être établies soit sur la base de constats contradictoires, soit sur la base des plans (EXE ou DOE)

Guintoli - EHTP - Agilis - NGE Fondations - NGE GC - Siorat A57 - TRAVAUX GENERAUX - Mise à 2 x 3 voies Section BENOIT MALON / PIERRE RONDE Maître d'œuvre : Setec International / Setec Maître d'ouvrage : ESCOTA	Journaux de chantier - Mardi										
	Nuageux Semaine 1 du 02/01/23 au 06/01/23 mardi 3 janvier 2023										

Sens / plot	Travaux origine	Origine ou PK début	Destination ou PK fin	Travaux destination		Quantités ⁽²⁾	U.	Sous-traitant	Engins production	Engins accompagnement	Matériel	Personnel	Poste	Heures	Intempérie	Commentaires
Voiries extérieures	installation de chantier	AV du 11 novembre - RD246		EP4		1	U			1 x 4X2 Grue 1 x Camion 6x4 Grue	2 x Pilonneuse(s) 2 x Plaque(s) vibrante(s) 1 x Mat éclairant(s)	2 x Chef(s) d'équipe 2 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	9,0 h		
Voiries extérieures	Mini-pelle 7-9T											3 x OS 1 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour		7,0 h	
Voiries extérieures									Pelle(s) à pneus 20-25T	1 x Camion 8x4	1 x BRH	3 x OS 1 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour		7,0 h	

Evénements marquants (Observations. Prescriptions sécurité - technique - environnement, incidents) Journée de reprise et de préparation										Visa Groupement 						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(1) : la liste des "travaux dont la rémunération n'est pas prévue et des incidents de chantier" du présent journal n'est pas exhaustive et ne saurait l'être au regard du délai de publication des journaux de chantier imposé par le contrat
(2) : les quantités transmises sont estimées (lorsqu'elles sont en %, le % s'applique aux quantités EXE) ; les quantités contractuelles doivent être établies soit sur la base de constats contradictoires, soit sur la base des plans (EXE ou DOE)

Guintoli - EHTP - Agilis - NGE Fondations - NGE GC - Siorat

A57 - TRAVAUX GENERAUX - Mise à 2 x 3 voies

Section BENOIT MALON / PIERRE RONDE

Maître d'œuvre : Setec International / Setec

Maître d'ouvrage : ESCOTA

<p align="center">Journaux de chantier - Mercredi</p>	
<p align="center">Soleil</p>	
<p align="center">Semaine 1 du 02/01/23 au 06/01/23</p>	
<p align="center">mercredi 4 janvier 2023</p>	


[illegible]


Evénements marquants (Observations, Prescriptions sécurité - technique - environnement, incidents)

Visa Groupement

(1) : la liste des "travaux dont la rémunération n'est pas prévue et des incidents de chantier" du présent journal n'est pas exhaustive et ne saurait l'être au regard du délai de publication des journaux de chantier imposé par le contrat

(2) : les quantités transmises sont estimées (lorsqu'elles sont en %, le % s'applique aux quantités EXE) ; les quantités contractuelles doivent être établies soit sur la base de constats contradictoires, soit sur la base des plans (EXE ou DOE)

Guintoli - EHTP - Agilis - NGE Fondations - NGE GC - Siorat A57 - TRAVAUX GENERAUX - Mise à 2 x 3 voies Section BENOIT MALON / PIERRE RONDE Maître d'œuvre : Setec International / Setec Maître d'ouvrage : ESCOTA	Journaux de chantier - Jeudi										
	Pluie										
	Semaine 1 du 02/01/23 au 06/01/23 jeudi 5 janvier 2023										

Sens / plot	Travaux origine	Origine ou PK début	Destination ou PK fin	Travaux destination		Quantités ⁽²⁾	U.	Sous-traitant	Engins production	Engins accompagnement	Matériel	Personnel	Poste	Heures	Intempérie	Commentaires
Voiries extérieures	Terrassement	Chemin Gabriel ventre		EU7		2	ml		Mini-pelle 7-9T	1 x 4X2 Grue 1 x Aspiratrice(s) excavatrice	1 x Pilonneuse(s) 1 x Plaque(s) vibrante(s)	1 x Chef(s) d'équipe 3 x OS 1 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	1,0 h		Terrassement par aspiration (Cf constat 1065)
Voiries extérieures	Pose assainissement	Chemin Gabriel ventre		EU7		2	ml		Mini-pelle 7-9T	1 x 4X2 Grue	1 x Pilonneuse(s) 1 x Plaque(s) vibrante(s)	1 x Chef(s) d'équipe 3 x OS 1 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	1,0 h		
Voiries extérieures	Remblai sur assainissement	Chemin Gabriel ventre		EU7		25	ml		Mini-pelle 7-9T	1 x 4X2 Grue	1 x Pilonneuse(s) 1 x Plaque(s) vibrante(s)	1 x Chef(s) d'équipe 3 x OS 1 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	4,0 h		
Voiries extérieures	Sondages	PK 6+240		PP624		1	U		Mini-pelle 7-9T	1 x 4X2 Grue 1 x Aspiratrice(s) excavatrice	1 x Pilonneuse(s) 1 x Plaque(s) vibrante(s)	1 x Chef(s) d'équipe 3 x OS 1 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	3,0 h		Terrassement par aspiration (Cf constat 1065)
Voiries extérieures	Tranchée pour réseaux	AV du 11 novembre - RD246		EP7a		15	ml		Pelle(s) à pneus 20-25T	1 x Camion 6x4 Grue 1 x Camion 8x4	1 x Pilonneuse(s) 1 x Plaque(s) vibrante(s) 1 x BRH	1 x Chef(s) d'équipe 3 x OS 3 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	3,0 h		
Voiries extérieures	Tranchée pour réseaux	AV du 11 novembre - RD246		EP7a		12	ml		Pelle(s) à pneus 20-25T	1 x Camion 6x4 Grue 1 x Camion 8x4	1 x Pilonneuse(s) 1 x Plaque(s) vibrante(s) 1 x BRH	1 x Chef(s) d'équipe 3 x OS 3 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	3,0 h		
Voiries extérieures	Tranchée pour réseaux	AV du 11 novembre - RD246		EP7a		25	ml		Pelle(s) à pneus 20-25T	1 x Camion 6x4 Grue 1 x Camion 8x4	1 x Pilonneuse(s) 1 x Plaque(s) vibrante(s) 1 x BRH	1 x Chef(s) d'équipe 3 x OS 3 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	3,0 h		
Événements marquants (Observations, Prescriptions sécurité - technique - environnement, incidents)											Visa Groupement					
																

(1) : la liste des "travaux dont la rémunération n'est pas prévue et des incidents de chantier" du présent journal n'est pas exhaustive et ne saurait l'être au regard du délai de publication des journaux de chantier imposé par le contrat
(2) : les quantités transmises sont estimées (lorsqu'elles sont en %, le % s'applique aux quantités EXE) ; les quantités contractuelles doivent être établies soit sur la base de constats contradictoires, soit sur la base des plans (EXE ou DOE)

Guintoli - EHTP - Agilis - NGE Fondations - NGE GC - Siorat

A57 - TRAVAUX GENERAUX - Mise à 2 x 3 voies

Section BENOIT MALON / PIERRE RONDE

Maître d'œuvre : Setec International / Setec

Maître d'ouvrage : ESCOTA


Journaux de chantier - Vendredi

Soleil

Semaine 1 du 02/01/23 au 06/01/23

vendredi 6 janvier 2023




Sens / plot	Travaux origine	Origine ou PK début	Destination ou PK fin	Travaux destination		Quantités ⁽²⁾	U.	Sous-traitant	Engins production	Engins accompagnement	Matériel	Personnel	Poste	Heures	Intempérie	Commentaires
Voiries extérieures	Finitions	Chemin Gabriel ventre		EU7		1	U		Mini-pelle 7-9T	1 x 4X2 Grue	1 x Pilonneuse(s) 1 x Plaque(s) vibrante(s)	1 x Chef(s) d'équipe 3 x OS 1 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	4,0 h		
Voiries extérieures	Pose assainissement	AV du 11 novembre - RD246		EP7a		2,4	ml		Pelle(s) à pneus 20-25T	1 x Camion 6x4 Grue 1 x Camion 8x4	1 x Pilonneuse(s) 1 x Plaque(s) vibrante(s) 1 x BRH	1 x Chef(s) d'équipe 3 x OS 3 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	1,0 h		
Voiries extérieures	Comblement de réseaux	Chemin Gabriel ventre		EU7		1	U		Pelle(s) à pneus 20-25T	1 x Camion 6x4 Grue 1 x Camion 8x4	1 x Pilonneuse(s) 1 x Plaque(s) vibrante(s) 1 x BRH	1 x Chef(s) d'équipe 3 x OS 3 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	3,0 h		
Événements marquants (Observations, Prescriptions sécurité - technique - environnement, incidents)											Visa Groupement					
																


(1) : la liste des "travaux dont la rémunération n'est pas prévue et des incidents de chantier" du présent journal n'est pas exhaustive et ne saurait l'être au regard du délai de publication des journaux de chantier imposé par le contrat.

2) : les quantités transmises sont estimées (lorsqu'elles sont en %, le % s'applique aux quantités EXE) ; les quantités contractuelles doivent être établies soit sur la base de constats contradictoires, soit sur la base des plans (EXE ou DOE).

Sens / plot	Travaux origine	Origine	Destination ou PK	Travaux destination		Quantités ⁽²⁾	U.	Sous-traitant	Engins production	Engins accompagnement	Matériel	Personnel	Poste	Heures	Arrêt / Intempéries	Commentaires
TN											1 x Fourgon(s) 1 x Pilonneuse(s) 1 x Plaque télécommandée 750 kg	1 x Chef(s) d'équipe 2 x OS 3 x Chauffeur/Cdt d'engin			7,0 h	
NT											1 x Fourgon(s) 1 x Pilonneuse(s) 1 x Plaque télécommandée 750 kg	1 x Chef(s) d'équipe 1 x OS 2 x Chauffeur/Cdt d'engin			7,0 h	
TN											1 x Fourgon(s) 1 x Pilonneuse(s) 1 x Container EHTP 1 x Plaque télécommandée 750 kg	1 x Chef(s) d'équipe 2 x OS 6 x Chauffeur/Cdt d'engin			7,0 h	
TN											1 x Fourgon(s) 1 x Pilonneuse(s) 1 x Container EHTP 1 x Plaque télécommandée 750 kg	1 x Chef(s) d'équipe 2 x OS 6 x Chauffeur/Cdt d'engin			7,0 h	
NT											1 x Fourgon(s) 1 x Pilonneuse(s) 1 x Porte touret 1 x Plaque télécommandée 750 kg	1 x Chef(s) d'équipe 4 x OS 1 x Chauffeur/Cdt d'engin			7,0 h	
Événements marquants (Observations, Prescriptions sécurité - technique - environnement, incidents)											Visa Groupement					
Arrêt des travaux											<div>N. G. S. B. O. C. T.</div>					

(1) : la liste des "travaux dont la rémunération n'est pas prévue et des incidents de chantier" du présent journal n'est pas exhaustive et ne saurait l'être au regard du délai de publication des journaux de chantier imposé par le contrat
(2) : les quantités transmises sont estimées (lorsqu'elles sont en %, le % s'applique aux quantités EXE) ; les quantités contractuelles doivent être établies soit sur la base de constats contradictoires, soit sur la base des plans (EXE ou DOE)


Guintoli - EHTP - Agilis - NGE Fondations - NGE GC - Siorat A57 - TRAVAUX GENERAUX - Mise à 2 x 3 voies Section BENOIT MALON / PIERRE RONDE Maître d'œuvre : Setec International / Setec Maître d'ouvrage : ESCOTA	Journaux de chantier - Mardi										
	Nuageux Semaine 1 du 02/01/23 au 06/01/23 mardi 3 janvier 2023										

Sens / plot	Travaux origine	Origine	Destination ou PK	Travaux destination		Quantités ⁽²⁾	U.	Sous-traitant	Engins production	Engins accompagnement	Matériel	Personnel	Poste	Heures	Arrêt / Intempéries	Commentaires
TN											1 x Fourgon(s) 1 x Pilonneuse(s) 1 x Plaque télécommandée 750 kg	1 x Chef(s) d'équipe 2 x OS 3 x Chauffeur/Cdt d'engin			8,0 h	
NT											1 x Fourgon(s) 1 x Pilonneuse(s) 1 x Plaque télécommandée 750 kg	1 x Chef(s) d'équipe 1 x OS 2 x Chauffeur/Cdt d'engin			8,0 h	
TN											1 x Fourgon(s) 1 x Pilonneuse(s) 1 x Container EHTP 1 x Plaque télécommandée 750 kg	1 x Chef(s) d'équipe 2 x OS 6 x Chauffeur/Cdt d'engin			8,0 h	
TN											1 x Fourgon(s) 1 x Pilonneuse(s) 1 x Container EHTP 1 x Plaque télécommandée 750 kg	1 x Chef(s) d'équipe 2 x OS 6 x Chauffeur/Cdt d'engin			8,0 h	
NT											1 x Fourgon(s) 1 x Pilonneuse(s) 1 x Porte fouret 1 x Plaque télécommandée 750 kg	1 x Chef(s) d'équipe 4 x OS 1 x Chauffeur/Cdt d'engin			8,0 h	
TN										1 x Camion 8x4 Grue	2 x Fourgon(s) 2 x VL	4 x Chef(s) d'équipe 1 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	8,0 h		
Evénements marquants (Observations, Prescriptions sécurité - technique - environnement, incidents)											Visa Groupement					
Journée de reprise et de préparation																


(1) : la liste des "travaux dont la rémunération n'est pas prévue et des incidents de chantier" du présent journal n'est pas exhaustive et ne saurait l'être au regard du délai de publication des journaux de chantier imposé par le contrat
(2) : les quantités transmises sont estimées (lorsqu'elles sont en %, le % s'applique aux quantités EXE) ; les quantités contractuelles doivent être établies soit sur la base de constats contradictoires, soit sur la base des plans (EXE ou DOE)

<div>Guintoli - EHTP - Agilis - NGE Fondations - NGE GC - Siorat</div> <div>A57 - TRAVAUX GENERAUX - Mise à 2 x 3 voies</div> <div>Section BENOIT MALON / PIERRE RONDE</div> <div>Maître d'œuvre : Setec International / Setec</div> <div>Maître d'ouvrage : ESCOTA</div>	<div>Journaux de chantier - Mercredi</div>										<div></div>
	<div>Soleil</div>										
	<div>Semaine 1 du 02/01/23 au 06/01/23</div>										
	<div>mercredi 4 janvier 2023</div>										



Sens / plot	Travaux origine	Origine	Destination ou PK	Travaux destination		Quantités ⁽²⁾	U.	Sous-traitant	Engins production	Engins accompagnement	Matériel	Personnel	Poste	Heures	Arrêt / Intempéries	Commentaires
NT	Création rampe d'accès	OH Bassin du 11 Nov				1	U		Pelle(s) à pneus 15-19T	1 x Camion 8x4 Grue	1 x Fourgon(s) 1 x Pilonneuse(s) 1 x Marteau piqueur 5kg 1 x Plaque télécommandée 750 kg 1 x Compacteur CC10 1 x Découpeuse thermique	1 x Chef(s) d'équipe 2 x OS 2 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	4,5 h		
NT	Casse béton	OH Bassin du 11 Nov				1	U		Pelle(s) à pneus 15-19T	1 x Camion 8x4 Grue	1 x Fourgon(s) 1 x Pilonneuse(s) 1 x Marteau piqueur 5kg 1 x Plaque télécommandée 750 kg 1 x Compacteur CC10 1 x Découpeuse thermique	1 x Chef(s) d'équipe 2 x OS 2 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	2,5 h		
NT	Nettoyage et balisage	OH Bassin du 11 Nov				1	U		Pelle(s) à pneus 15-19T	1 x Camion 8x4 Grue	1 x Fourgon(s) 1 x Pilonneuse(s) 1 x Marteau piqueur 5kg 1 x Plaque télécommandée 750 kg 1 x Compacteur CC10 1 x Découpeuse thermique	1 x Chef(s) d'équipe 2 x OS 2 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	1,0 h		
TN	Travaux préparatoires	OHL 376-S1				1	U		Pelle(s) à chenilles 25-29T	1 x Camion 8x4 1 x Camion 8x4 Grue	1 x Fourgon(s) 1 x VL 1 x Pilonneuse(s) 1 x Container EHTP 1 x Plaque télécommandée 750 kg	1 x Chef(s) d'équipe 4 x OS 3 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	3,0 h		Montage blindages
TN	Tranchée pour réseaux	OHL 376-S1				1	U		Pelle(s) à chenilles 25-29T	2 x Camion 8x4 1 x Camion 8x4 Grue 1 x Pelle(s) à chenilles 15-19T 1 x Compacteur vibrant	1 x Fourgon(s) 1 x Pilonneuse(s) 1 x Container EHTP 1 x Plaque télécommandée 750 kg	1 x Chef(s) d'équipe 2 x OS 6 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	4,0 h		Travaux contraints par co-activité OA 373
NT	Tranchée pour réseaux	Baïonnette CAF 2	PK 3+890			1	U		Pelle(s) à pneus 15-19T	1 x Camion 8x4 Grue	1 x Fourgon(s) 1 x VL 1 x Pilonneuse(s) 1 x Compresseur 2100L 1 x Plaque télécommandée 750 kg 1 x Découpeuse thermique	1 x Chef(s) d'équipe 3 x OS 2 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	4,5 h		
NT	Travaux préparatoires	Baïonnette CAF 2	PK 3+890			1	U		Pelle(s) à pneus 15-19T	1 x Camion 8x4 Grue	1 x Fourgon(s) 1 x VL 1 x Pilonneuse(s) 1 x Compresseur 2100L 1 x Plaque télécommandée 750 kg 1 x Découpeuse thermique	1 x Chef(s) d'équipe 3 x OS 2 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	2,5 h		

Evénements marquants (Observations, Prescriptions sécurité - technique - environnement, incidents)											Visa Groupement					
																

(1) : la liste des "travaux dont la rémunération n'est pas prévue et des incidents de chantier" du présent journal n'est pas exhaustive et ne saurait l'être au regard du délai de publication des journaux de chantier imposé par le contrat.
(2) : les quantités transmises sont estimées (lorsqu'elles sont en %, le % s'applique aux quantités EXE) ; les quantités contractuelles doivent être établies soit sur la base de constats contradictoires, soit sur la base des plans (EXE ou DOE)

Guinfoli - EHTP - Agilis - NGE Fondations - NGE GC - Siorat A57 - TRAVAUX GENERAUX - Mise à 2 x 3 voies Section BENOIT MALON / PIERRE RONDE Maître d'œuvre : Setec International / Setec Maître d'ouvrage : ESCOTA	Journaux de chantier - Jeudi																			
	Soleil																			
	Semaine 1 du 02/01/23 au 06/01/23 jeudi 5 janvier 2023																			



Sens / plot	Travaux origine	Origine	Destination ou PK	Travaux destination		Quantités ⁽²⁾	U.	Sous-traitant	Engins production	Engins accompagnement	Matériel	Personnel	Poste	Heures	Arrêt / Intempéries	Commentaires
NT	Casse béton	OH Bassin du 11 Nov				1	U		Pelle(s) à pneus 15-19T		1 x Fourgon(s) 1 x Pilonneuse(s) 1 x Marteau piqueur 5kg 1 x Plaque télécommandée 750 kg 1 x Compacteur CC10 1 x Découpeuse thermique	1 x Chef(s) d'équipe 2 x OS 1 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	1,5 h		
NT	Création d'un lit de pose béton	OH Bassin du 11 Nov				5	ml		Pelle(s) à pneus 15-19T		1 x Fourgon(s) 1 x Pilonneuse(s) 1 x Marteau piqueur 5kg 1 x Plaque télécommandée 750 kg 1 x Compacteur CC10 1 x Découpeuse thermique	1 x Chef(s) d'équipe 2 x OS 1 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	2,5 h		
NT	Pose CU inversé	OH Bassin du 11 Nov				4	ml		Pelle(s) à pneus 15-19T		1 x Fourgon(s) 1 x Pilonneuse(s) 1 x Marteau piqueur 5kg 1 x Plaque télécommandée 750 kg 1 x Compacteur CC10 1 x Découpeuse thermique	1 x Chef(s) d'équipe 2 x OS 1 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	3,0 h		
NT	Travaux préparatoires	OH Bassin du 11 Nov				1	U		Pelle(s) à pneus 15-19T		1 x Fourgon(s) 1 x Pilonneuse(s) 1 x Marteau piqueur 5kg 1 x Plaque télécommandée 750 kg 1 x Compacteur CC10 1 x Découpeuse thermique	1 x Chef(s) d'équipe 2 x OS 1 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	1,5 h		
NT	Nettoyage et balisage	OH Bassin du 11 Nov				1	U		Pelle(s) à pneus 15-19T		1 x Fourgon(s) 1 x Pilonneuse(s) 1 x Marteau piqueur 5kg 1 x Plaque télécommandée 750 kg 1 x Compacteur CC10 1 x Découpeuse thermique	1 x Chef(s) d'équipe 2 x OS 1 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	0,5 h		
TN	Reprise piste d'accès	OHL 376-S1				1	U		Pelle(s) à chenilles 25-29T	1 x Camion 8x4 2 x Camion 8x4 Grue	1 x Fourgon(s) 1 x VL 1 x Pilonneuse(s) 1 x Container EHTP 1 x Plaque télécommandée 750 kg	1 x Chef(s) d'équipe 4 x OS 4 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	2,5 h		
TN	Tranchée pour réseaux	OHL 376-S1				1	U		Pelle(s) à chenilles 25-29T	1 x Camion 8x4 2 x Camion 8x4 Grue	1 x Fourgon(s) 1 x VL 1 x Pilonneuse(s) 1 x Container EHTP 1 x Plaque télécommandée 750 kg	1 x Chef(s) d'équipe 4 x OS 4 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	3,5 h		Tranchée et mise en place du blindage coulissant Travaux contraints par co-activité OA 373
TN	Pose assainissement	OHL 376-S1				2,4	ml		Pelle(s) à chenilles 25-29T	1 x Camion 8x4 2 x Camion 8x4 Grue	1 x Fourgon(s) 1 x VL 1 x Pilonneuse(s) 1 x Container EHTP 1 x Plaque télécommandée 750 kg	1 x Chef(s) d'équipe 4 x OS 4 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	2,0 h		
TN	Travaux préparatoires	OHL 376-S1				1	U		Pelle(s) à chenilles 25-29T	1 x Camion 8x4 2 x Camion 8x4 Grue	1 x Fourgon(s) 1 x VL 1 x Pilonneuse(s) 1 x Container EHTP 1 x Plaque télécommandée 750 kg	1 x Chef(s) d'équipe 4 x OS 4 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	1,0 h		

Guintoli - EHTP - Agilis - NGE Fondations - NGE GC - Siorat										Journaux de chantier - Jeudi													
A57 - TRAVAUX GENERAUX - Mise à 2 x 3 voies Section BENOIT MALON / PIERRE RONDE Maître d'œuvre : Setec International / Setec Maître d'ouvrage : ESCOTA										Soleil Semaine 1 du 02/01/23 au 06/01/23 jeudi 5 janvier 2023													
NT	Tranchée pour réseaux	Baïonnette CAF 2	PK 3+890		1	U		Pelle(s) à pneus 15-19T	1 x Camion 8x4 1 x Aspiratrice	1 x Fourgon(s) 1 x VL 1 x Pilonneuse(s) 1 x Compresseur 2100L 1 x Plaque télécommandée 750 kg 1 x Découpeuse thermique	1 x Chef(s) d'équipe 3 x OS 3 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	1,0 h										
NT	Pose assainissement	Baïonnette CAF 2	PK 3+890		1	U		Pelle(s) à pneus 15-19T	1 x Camion 8x4 1 x Aspiratrice	1 x Fourgon(s) 1 x VL 1 x Pilonneuse(s) 1 x Compresseur 2100L 1 x Plaque télécommandée 750 kg 1 x Découpeuse thermique	1 x Chef(s) d'équipe 3 x OS 3 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	2,0 h										
NT	Préparation coffrage	Baïonnette CAF 2	PK 3+890		1	U		Pelle(s) à pneus 15-19T	1 x Camion 8x4 1 x Aspiratrice	1 x Fourgon(s) 1 x VL 1 x Pilonneuse(s) 1 x Compresseur 2100L 1 x Plaque télécommandée 750 kg 1 x Découpeuse thermique	1 x Chef(s) d'équipe 3 x OS 3 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	3,0 h										
NT	Piquetage réseau	Baïonnette CAF 1	PK 2+900		1	U		Pelle(s) à pneus 15-19T	1 x Camion 8x4 1 x Aspiratrice	1 x Fourgon(s) 1 x VL 1 x Pilonneuse(s) 1 x Compresseur 2100L 1 x Plaque télécommandée 750 kg 1 x Découpeuse thermique	1 x Chef(s) d'équipe 3 x OS 3 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	3,0 h			Dégagement du gaz à l'aspiratrice							
Événements marquants (Observations, Prescriptions sécurité - technique - environnement, incidents)										Visa Groupement													
																							

(1) : la liste des "travaux dont la rémunération n'est pas prévue et des incidents de chantier" du présent journal n'est pas exhaustive et ne saurait l'être au regard du délai de publication des journaux de chantier imposé par le contrat
(2) : les quantités transmises sont estimées (lorsqu'elles sont en %, le % s'applique aux quantités EXE) ; les quantités contractuelles doivent être établies soit sur la base de constats contradictoires, soit sur la base des plans (EXE ou DOE)

Guintoli - EHTP - Agilis - NGE Fondations - NGE GC - Siorat A57 - TRAVAUX GENERAUX - Mise à 2 x 3 voies Section BENOIT MALON / PIERRE RONDE Maître d'œuvre : Setec International / Setec Maître d'ouvrage : ESCOTA	Journaux de chantier - Vendredi		
	Soleil Semaine 1 du 02/01/23 au 06/01/23 vendredi 6 janvier 2023		

Sens / plot	Travaux origine	Origine	Destination ou PK	Travaux destination		Quantités ⁽²⁾	U.	Sous-traitant	Engins production	Engins accompagnement	Matériel	Personnel	Poste	Heures	Arrêt / Intempéries	Commentaires
NT	Pose CU inversé	OH Bassin du 11 Nov				1	ml		Pelle(s) à pneus 15-19T		1 x Fourgon(s) 1 x Pilonneuse(s) 1 x Marteau piqueur 5kg 1 x Plaque télécommandée 750 kg 1 x Compacteur CC10 1 x Découpeuse thermique	1 x Chef(s) d'équipe 2 x OS 1 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	1,5 h		
NT	Préparation coffrage	OH Bassin du 11 Nov				1	U		Pelle(s) à pneus 15-19T		1 x Fourgon(s) 1 x Pilonneuse(s) 1 x Marteau piqueur 5kg 1 x Plaque télécommandée 750 kg 1 x Compacteur CC10 1 x Découpeuse thermique	1 x Chef(s) d'équipe 2 x OS 1 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	1,5 h		
NT	Travaux préparatoires	OH Bassin du 11 Nov				1	U		Pelle(s) à pneus 15-19T		1 x Fourgon(s) 1 x Pilonneuse(s) 1 x Marteau piqueur 5kg 1 x Plaque télécommandée 750 kg 1 x Compacteur CC10 1 x Découpeuse thermique	1 x Chef(s) d'équipe 2 x OS 1 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	0,5 h		
NT	Nettoyage et balisage	OH Bassin du 11 Nov				1	U		Pelle(s) à pneus 15-19T		1 x Fourgon(s) 1 x Pilonneuse(s) 1 x Marteau piqueur 5kg 1 x Plaque télécommandée 750 kg 1 x Compacteur CC10 1 x Découpeuse thermique	1 x Chef(s) d'équipe 2 x OS 1 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	0,5 h		
TN	Tranchée pour réseaux	OHL 376-S1				1	U		Pelle(s) à chenilles 25-29T	1 x Camion 8x4 2 x Camion 8x4 Grue	1 x Fourgon(s) 1 x VL 1 x Pilonneuse(s) 1 x Container EHTP 1 x Plaque télécommandée 750 kg	1 x Chef(s) d'équipe 4 x OS 4 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	3,5 h		Tranchée et mise en place du blindage coulissant
TN	Travaux préparatoires	OHL 376-S1				1	U		Pelle(s) à chenilles 25-29T	1 x Camion 8x4 2 x Camion 8x4 Grue	1 x Fourgon(s) 1 x VL 1 x Pilonneuse(s) 1 x Container EHTP 1 x Plaque télécommandée 750 kg	1 x Chef(s) d'équipe 4 x OS 4 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	0,5 h		
NT	Pose assainissement	Baïonnette CAF 2	PK 3+890			1	U		Pelle(s) à pneus 15-19T	1 x Camion 8x4 1 x Aspiratrice	1 x Fourgon(s) 1 x VL 1 x Pilonneuse(s) 1 x Compresseur 2100L 1 x Plaque télécommandée 750 kg 1 x Découpeuse thermique	1 x Chef(s) d'équipe 3 x OS 3 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	1,0 h		
NT	Préparation coffrage	Baïonnette CAF 2	PK 3+890			1	U		Pelle(s) à pneus 15-19T	1 x Camion 8x4 1 x Aspiratrice	1 x Fourgon(s) 1 x VL 1 x Pilonneuse(s) 1 x Compresseur 2100L 1 x Plaque télécommandée 750 kg 1 x Découpeuse thermique	1 x Chef(s) d'équipe 3 x OS 3 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	1,5 h		
NT	Travaux préparatoires	Baïonnette CAF 1	PK 2+900			1	U		Pelle(s) à pneus 15-19T	1 x Camion 8x4 1 x Aspiratrice	1 x Fourgon(s) 1 x VL 1 x Pilonneuse(s) 1 x Compresseur 2100L 1 x Plaque télécommandée 750 kg 1 x Découpeuse thermique	1 x Chef(s) d'équipe 3 x OS 3 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	1,5 h		

Guinfoll - EHTP - Agilis - NGE Fondations - NGE GC - Siorat A57 - TRAVAUX GENERAUX - Mise à 2 x 3 voies Section BENOIT MALON / PIERRE RONDE Maître d'œuvre : Setec International / Setec Maître d'ouvrage : ESCOTA	Journaux de chantier - Vendredi	
	Soleil Semaine 1 du 02/01/23 au 06/01/23 vendredi 6 janvier 2023	
Evénements marquants (Observations, Prescriptions sécurité - technique - environnement, incidents)		Visa Groupement
		

(1) : la liste des "travaux dont la rémunération n'est pas prévue et des incidents de chantier" du présent journal n'est pas exhaustive et ne saurait l'être au regard du délai de publication des journaux de chantier imposé par le contrat
(2) : les quantités transmises sont estimées (lorsqu'elles sont en %, le % s'applique aux quantités EXE) ; les quantités contractuelles doivent être établies soit sur la base de constats contradictoires, soit sur la base des plans (EXE ou DOE)

Guintoli - EHTP - Agilis - NGE Fondations - NGE GC - Siorat
A57 - TRAVAUX GENERAUX - Mise à 2 x 3 voies
Section BENOIT MALON / PIERRE RONDE
Maître d'œuvre : Setec International / Setec
Maître d'ouvrage : ESCOTA

Journaux de chantier - Lundi

Nuageux

Semaine 1 du 02/01/23 au 06/01/23

lundi 2 janvier 2023

[illegible]

Evénements marquants (Observations, Prescriptions sécurité - technique - environnement, incidents)	Visa Groupement
Chantier fermé	


(1) : la liste des "travaux dont la rémunération n'est pas prévue et des incidents de chantier" du présent journal n'est pas exhaustive et ne saurait l'être au regard du délai de publication des journaux de chantier imposé par le contrat

(2) : les quantités transmises sont estimées (lorsqu'elles sont en %, le % s'applique aux quantités EXE) ; les quantités contractuelles doivent être établies soit sur la base de constats contradictoires, soit sur la base des plans (EXE ou DOE)

Sens / plot	Travaux origine	Origine ou PK début	Destination ou PK fin		Quantités ⁽²⁾	U.	Sous-traitant	Engins production	Engins accompagnement	Matériel	Personnel	Poste	Heures	Arrêt / intempéries	Commentaires
2 Sens	1 x Maintenance/balisage	1 x Ensemble du chantier			1	U		1 x Fourgon(s)	1 x Fourgon(s) balisage		1 x Chef(s) d'équipe 1 x OS	Jour	4,0 h		Ouverture des portes de chantier sur SC Maintenance balisage Maintenance cloture de chantier Contrôle des bennes déchates base vie Remplacement de triffalash au PK 6+150 plot 6 nord
Voirie urbaine	1 x Pose SMV	1 x Rue Pierre Bories			19	ml		1 x Pelle(s) à pneus 15-19T	1 x Fourgon(s) balisage		1 x Chef(s) d'équipe 1 x OS 1 x Chauffeur/Cat d'engin	Jour	3,0 h		Pose SMV de 19ml (5 Sobes) sur rue Pierre Bories, SMV posé pour pose de bardage de mur antibruit provisoire
TN	1 x Pose SMV	1 x S2 Sud			132	ml		1 x Semi-plateau avec grue	1 x Fourgon(s) balisage		1 x Chef(s) d'équipe 1 x OS 2 x Chauffeur/Cat d'engin	Nuit	3,0 h		Pose SMV de 132ml (22 DB65) prolongement de SMV jusqu'au bout de la sortie bretelle S2 sud pour futur démolition de GBA
TN	1 x Ripage SMV	1 x S2 Sud			6	ml		1 x Semi-plateau avec grue	1 x Fourgon(s) balisage		1 x Chef(s) d'équipe 1 x OS 2 x Chauffeur/Cat d'engin	Nuit	0,5 h		Ripage SMV de 6ml (1 TGV DB65) du prolongement de SMV jusqu'au bout de la sortie bretelle S2 sud pour futur démolition de GBA
Voirie urbaine	1 x Ripage SMV	1 x AV du 11 novembre - RD246			26,6	ml		1 x Semi-plateau avec grue	1 x Fourgon(s) balisage		1 x Chef(s) d'équipe 1 x OS 2 x Chauffeur/Cat d'engin	Nuit	2,0 h		Ripage SMV de 26,6ml (7 Sobes) pour remise en place de SMV poussé par les usager de la route sur Av du 11 novembre
2 Sens	1 x Maintenance/balisage	1 x Ensemble du chantier			1	U		1 x Fourgon(s)	1 x Fourgon(s) balisage		1 x Chef(s) d'équipe 2 x OS	Nuit	3,5 h		Maintenance balisage Remise en place de 1 panneau B1 sur bretelle provisoire E3 nord Pose de 1 panneau M3a sous B14 "50" de la bretelle S4 sud


Événements marquants (Observations, Prescriptions sécurité - technique - environnement, incidents)


Visa Groupement




(1) : la liste des "travaux dont la rémunération n'est pas prévue et des incidents de chantier" du présent journal n'est pas exhaustive et ne saurait l'être au regard du délai de publication des journaux de chantier imposé par le contrat

(2) : les quantités transmises sont estimées (lorsqu'elles sont en %, le % s'applique aux quantités EXE) ; les quantités contractuelles doivent être établies soit sur la base de constats contradictoires, soit sur la base des plans (EXE ou DOE)

<div>Guintoli - EHTP - Agilis - NGE Fondations - NGE GC - Siorat</div> <div>A57 - TRAVAUX GENERAUX - Mise à 2 x 3 voies</div> <div>Section BENOIT MALON / PIERRE RONDE</div> <div>Maître d'œuvre : Setec International / Setec</div> <div>Maître d'ouvrage : ESCOTA</div>	Journaux de chantier - Mercredi		<div></div>
	<div>Soleil</div> <div>Semaine 1 du 02/01/23 au 06/01/23</div> <div>mercredi 4 janvier 2023</div>		


Sens / plot	Travaux origine	Origine ou PK début	Destination ou PK fin		Quantités ⁽²⁾	U.	Sous-traitant	Engins production	Engins accompagnement	Matériel	Personnel	Poste	Heures	Arrêt / intempéries	Commentaires
2 Sens	1 x Maintenance/balísage	1 x Ensemble du chantier			1	U		1 x Fourgon(s)	1 x Fourgon(s) balísage		1 x Chef(s) d'équipe 1 x OS	Jour	6,0 h		Maintenance balísage Maintenance cloture de chantier Contrôle des bennes de déchets à la base vie Remplacement 1 pile triflash SD3 PK 0.300 Nord Remplacement 1 pile triflash PK 0.750 Nord Pose de 1 panneau AB4 Sortie de chantier rond point Tombadou Nord Réparation de la platine du boítier et remplacement pils triflash route de Nice
Voirie urbaine	1 x Ripage SMV	1 x Rue Pierre Bories			41,8	ml		1 x Pelle(s) à pneus 15-19T	1 x Fourgon(s) balísage		1 x Chef(s) d'équipe 1 x OS 1 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	3,0 h		Ripage SMV de 41,8ml (11 Sobes) sur rue Pierre Bories, SMV pour mur antibruit provisoire ripé des suite de l'implantation terrassement de fouille de reseaux
Voirie urbaine	1 x Balísage voirie urbaine	1 x AV de Forbin			1	U		1 x Fourgon(s)	1 x Fourgon(s) balísage		1 x Chef(s) d'équipe 2 x OS	Nuit	2,0 h		Pose de 1 alternat sur Av Forbin / Passage de Barentine Pour travaux au BR2S (3 feux tri colore a régulation de trafic + pose de 10 panneaux avec 3 panneaux KC1 circulation alterné + 3 AK17 + 3 B14 "30" + 1 K8 + 5 K5c + 19 K16 avec sac de lestage)
Voirie urbaine	1 x Pose SMV	1 x AV de Forbin			7,6	ml		1 x Semi-plateau avec grue	1 x Fourgon(s) balísage		1 x Chef(s) d'équipe 1 x OS 2 x Chauffeur/Cdt d'engin	Nuit	1,0 h		Pose SMV de 7,6ml (2 Sobes) mise en place d'alternat pour travaux au BR2S
Voirie urbaine	1 x Ripage SMV	1 x AV de Forbin			26,6	ml		1 x Semi-plateau avec grue	1 x Fourgon(s) balísage		1 x Chef(s) d'équipe 1 x OS 2 x Chauffeur/Cdt d'engin	Nuit	1,0 h		Ripage SMV de 26,6ml (7 Sobes) mise en place d'alternat pour travaux au BR2S
Voirie urbaine	1 x Ripage ATC	1 x AV de Forbin			1	U		1 x Semi-plateau avec grue	1 x Fourgon(s) balísage		1 x Chef(s) d'équipe 1 x OS 2 x Chauffeur/Cdt d'engin	Nuit	0,5 h		Ripage de 1 ATC, mise en place d'alternat pour travaux au BR2S
Voirie urbaine	1 x Pose ATC	1 x AV de Forbin			2	U		1 x Semi-plateau avec grue	1 x Fourgon(s) balísage		1 x Chef(s) d'équipe 1 x OS 2 x Chauffeur/Cdt d'engin	Nuit	1,0 h		Pose de 2 ATC, mise en place d'alternat pour travaux au BR2S
2 Sens	1 x Maintenance/balísage	1 x Ensemble du chantier			1	U		1 x Fourgon(s)	1 x Fourgon(s) balísage		1 x Chef(s) d'équipe 2 x OS	Nuit	3,5 h		Maintenance balísage Déplacement du panneaux miroir sur Av Forbin au niveau du BR2S Modification du cheminement piéton au niveau du BR2S
Evénements marquants (Observations, Prescriptions sécurité - technique - environnement, incidents)										Visa Groupement					
															

(1) : la liste des "travaux dont la rémunération n'est pas prévue et des incidents de chantier" du présent journal n'est pas exhaustive et ne saurait l'être au regard du délai de publication des journaux de chantier imposé par le contrat
(2) : les quantités transmises sont estimées (lorsqu'elles sont en %, le % s'applique aux quantités EXE) ; les quantités contractuelles doivent être établies soit sur la base de constats contradictoires, soit sur la base des plans (EXE ou DOE)

<p>Guintoli - EHTP - Agilis - NGE Fondations - NGE GC - Siorat</p> <p>A57 - TRAVAUX GENERAUX - Mise à 2 x 3 voies</p> <p>Section BENOIT MALON / PIERRE RONDE</p> <p>Maître d'œuvre : Setec International / Setec</p> <p>Maître d'ouvrage : ESCOTA</p>	<p>Journaux de chantier - Jeudi</p> <p>Soleil</p> <p>Semaine 1 du 02/01/23 au 06/01/23</p> <p>jeudi 5 janvier 2023</p>	
---	---	---

<p align="center">Journaux de chantier - Jeudi</p> <p align="center">Soleil</p> <p align="center">Semaine 1 du 02/01/23 au 06/01/23</p> <p align="center">jeudi 5 janvier 2023</p>
--


[illegible]


Événements marquants (Observations, Prescriptions sécurité - technique - environnement, incidents)	Visa Groupement
	

(1) : la liste des "travaux dont la rémunération n'est pas prévue et des incidents de chantier" du présent journal n'est pas exhaustive et ne saurait l'être au regard du délai de publication des journaux de chantier imposé par le contrat
(2) : les quantités transmises sont estimées (lorsqu'elles sont en %, le % s'applique aux quantités EXE) : les quantités contractuelles doivent être établies soit sur la base de constats contradictoires, soit sur la base des plans (EXE ou DOE)

Sens / plot	Travaux origine	Origine ou PK début	Destination ou PK fin		Quantités ⁽²⁾	U.	Sous-traitant	Engins production	Engins accompagnement	Matériel	Personnel	Poste	Heures	Arrêt / intempéries	Commentaires
2 Sens	1 x Maintenance/balisage	1 x Ensemble du chantier			1	U		1 x Fourgon(s)	1 x Fourgon(s) balisage		1 x Chef(s) d'équipe 1 x OS	Jour	5,0 h		Maintenance balisage Maintenance clôture de chantier Fermeture des portes de chantier sur SC Contrôle des bennes décharges base vie Pose de 2 arretes Avenus Forbin Pose de 2 arretes Albert Leygues Pose de flash sur le A13b de la Bretelle S3 Nord suite au vol du systeme en place Découpe du support de panneau du B14 et pose sur plasto pour la Bretelle 5 La Valette Nord PK 4.100 Sud


(1) : la liste des "travaux dont la rémunération n'est pas prévue et des incidents de chantier" du présent journal n'est pas exhaustive et ne saurait l'être au regard du délai de publication des journaux de chantier imposé par le contrat
(2) : les quantités transmises sont estimées (lorsqu'elles sont en %, le % s'applique aux quantités EXE) ; les quantités contractuelles doivent être établies soit sur la base de constats contradictoires, soit sur la base des plans (EXE ou DOE)

<div>Guintoli - EHTP - Agilis - NGE Fondations - NGE GC - Siorat</div> <div>A57 - TRAVAUX GENERAUX - Mise à 2 x 3 voies</div> <div>Section BENOIT MALON / PIERRE RONDE</div> <div>Maître d'œuvre : Setec International / Setec</div> <div>Maître d'ouvrage : ESCOTA</div>	<div>Journaux de chantier - Lundi</div>												<div></div>											
	<div>Nuageux</div> <div>Semaine 1 du 02/01/23 au 06/01/23</div> <div>lundi 2 janvier 2023</div>																							


Sens / plot	Travaux origine	Origine	Destination ou PK		Sous-traitant	Engins production	Engins accompagnement	Matériel	Personnel	Poste	Heures	Arrêt / Intempérie	Commentaires
Voirie urbaine						Camion 8x4	1 x Mini pelle(s) 4-6T	1 x Camion benne	1 x Chef(s) d'équipe 1 x Manœuvre(s)			7,0 h	
NT						Mini pelle(s) 4-6T	Chariot télescopique 17m 1 x Camion benne	1 x Fourgon(s)	1 x Chef(s) d'équipe 3 x Poseur(s) - Maçon(s) 1 x Manœuvre(s)			7,0 h	
NT						Camion benne	Chariot télescopique 17m	1 x Fourgon(s)	1 x Chef(s) d'équipe 2 x Poseur(s) - Maçon(s) 1 x Manœuvre(s)			7,0 h	
Événements marquants (Observations, Prescriptions sécurité - technique - environnement, incidents)									Visa Groupement				
Chantier arrêté													

(1) : la liste des "travaux dont la rémunération n'est pas prévue et des incidents de chantier" du présent journal n'est pas exhaustive et ne saurait l'être au regard du délai de publication des journaux de chantier imposé par le contrat

(2) : les quantités transmises sont estimées (lorsqu'elles sont en %, le % s'applique aux quantités EXE) ; les quantités contractuelles doivent être établies soit sur la base de constats contradictoires, soit sur la base des plans (EXE ou DOE)

<div>Guintoli - EHTP - Agilis - NGE Fondations - NGE GC - Siorat</div> <div>A57 - TRAVAUX GENERAUX - Mise à 2 x 3 voies</div> <div>Section BENOIT MALON / PIERRE RONDE</div> <div>Maître d'œuvre : Setec International / Setec</div> <div>Maître d'ouvrage : ESCOTA</div>	<div>Journaux de chantier - Mardi</div>	<div></div>
	<div>Nuageux</div> <div>Semaine 1 du 02/01/23 au 06/01/23</div> <div>mardi 3 janvier 2023</div>	

Sens / plot	Travaux origine	Origine	Destination ou PK		Sous-traitant	Engins production	Engins accompagnement	Matériel	Personnel	Poste	Heures	Arrêt / Intempérie	Commentaires
NT	Travaux préparatoires	E3a Nord				Camion 6x4 Grue	1 x Camion benne		1 x Chef(s) d'équipe 1 x Manœuvre(s)	Jour	8,0 h		
NT	Travaux préparatoires	Plot 4 Nord				Mini pelle(s) 4-6T	1 x Camion 8x4 Grue	1 x Fourgon(s)	1 x Chef(s) d'équipe 2 x Poseur(s) - Maçon(s)	Jour	8,0 h		E-7


<div>Événements marquants (Observations, Prescriptions sécurité - technique - environnement, incidents)</div>	<div>Visa Groupement</div> <div></div>
---	---

(1) : la liste des "travaux dont la rémunération n'est pas prévue et des incidents de chantier" du présent journal n'est pas exhaustive et ne saurait l'être au regard du délai de publication des journaux de chantier imposé par le contrat

(2) : les quantités transmises sont estimées (lorsqu'elles sont en %, le % s'applique aux quantités EXE) ; les quantités contractuelles doivent être établies soit sur la base de constats contradictoires, soit sur la base des plans (EXE ou DOE)


Guintoli - EHTP - Agilis - NGE Fondations - NGE GC - Siorat A57 - TRAVAUX GENERAUX - Mise à 2 x 3 voies Section BENOIT MALON / PIERRE RONDE Maître d'œuvre : Setec International / Setec Maître d'ouvrage : ESCOTA	Journaux de chantier - Mercredi		
	Soleil Semaine 1 du 02/01/23 au 06/01/23 mercredi 4 janvier 2023		

Sens / plot	Travaux origine	Origine	Destination ou PK		Sous-traitant	Engins production	Engins accompagnement	Matériel	Personnel	Poste	Heures	Arrêt / Intempérie	Commentaires
TN	Travaux de finition	Plot 5 Sud				Camion 6x4 Grue	1 x Camion benne		1 x Chef(s) d'équipe 1 x Manœuvre(s)	Jour	5,0 h		
Voirie urbaine	Pose d'écran provisoire	Rue Pierre Bories				Camion 8x4	1 x Camion benne		1 x Chef(s) d'équipe 1 x Manœuvre(s)	Jour	5,0 h		
NT	Pose poteaux	Plot 3 Nord					Chariot télescopique 17m 1 x Camion benne	1 x Fourgon(s)	1 x Chef(s) d'équipe 2 x Poseur(s) - Maçon(s)	Jour	5,0 h		E-5
NT	Réglage des poteaux	Plot 3 Nord					Chariot télescopique 17m 1 x Camion benne	1 x Fourgon(s)	1 x Chef(s) d'équipe 2 x Poseur(s) - Maçon(s)	Jour	5,0 h		E-5
NT	Travaux préparatoires	Plot 4 Nord				Mini pelle(s) 4-6T	1 x Camion 8x4 Grue	1 x Fourgon(s)	1 x Chef(s) d'équipe 2 x Poseur(s) - Maçon(s)	Jour	10,0 h		E-7


Événements marquants (Observations, Prescriptions sécurité - technique - environnement, incidents)	Visa Groupement
	

(1) : la liste des "travaux dont la rémunération n'est pas prévue et des incidents de chantier" du présent journal n'est pas exhaustive et ne saurait l'être au regard du délai de publication des journaux de chantier imposé par le contrat

(2) : les quantités transmises sont estimées (lorsqu'elles sont en %, le % s'applique aux quantités EXE) ; les quantités contractuelles doivent être établies soit sur la base de constats contradictoires, soit sur la base des plans (EXE ou DOE)

<div>Guintoli - EHTP - Agilis - NGE Fondations - NGE GC - Siorat</div> <div>A57 - TRAVAUX GENERAUX - Mise à 2 x 3 voies</div> <div>Section BENOIT MALON / PIERRE RONDE</div> <div>Maître d'œuvre : Setec International / Setec</div> <div>Maître d'ouvrage : ESCOTA</div>	<div>Journaux de chantier - Jeudi</div>		<div></div>
	<div>Soleil</div> <div>Semaine 1 du 02/01/23 au 06/01/23</div> <div>jeudi 5 janvier 2023</div>		

Sens / plot	Travaux origine	Origine	Destination ou PK		Sous-traitant	Engins production	Engins accompagnement	Matériel	Personnel	Poste	Heures	Arrêt / Intempérie	Commentaires
Voirie urbaine	Réception livraisons - Stockage	Base vie				Camion 8x4 Grue	1 x Camion benne		1 x Chef(s) d'équipe 1 x Manœuvre(s)	Jour	5,0 h		
NT	Pose poteaux	Plot 4 Nord				Mini pelle(s) 4-6T	1 x Camion 8x4 Grue	1 x Fourgon(s)	1 x Chef(s) d'équipe 2 x Poseur(s) - Maçon(s)	Jour	5,0 h		E-7
NT	Travaux préparatoires	Plot 4 Nord				Mini pelle(s) 4-6T		1 x Fourgon(s)	1 x Chef(s) d'équipe 2 x Poseur(s) - Maçon(s)	Jour	5,0 h		E-7
NT	Coffrage	Plot 4 Nord				Chariot télescopique 17m		1 x Fourgon(s)	1 x Chef(s) d'équipe 2 x Poseur(s) - Maçon(s)	Jour	5,0 h		E-7
NT	Préparation platines et coffrage	Plot 1 Nord				Chariot télescopique 17m		1 x Fourgon(s)	1 x Chef(s) d'équipe 2 x Poseur(s) - Maçon(s)	Jour	5,0 h		E-1
NT	Coffrage et ferrailage massifs	Plot 3 Nord				Chariot télescopique 17m	1 x Camion benne	1 x Fourgon(s)	1 x Chef(s) d'équipe 2 x Poseur(s) - Maçon(s)	Jour	10,0 h		E-5

Événements marquants (Observations, Prescriptions sécurité - technique - environnement, incidents)	Visa Groupement 
---	---

(1) : la liste des "travaux dont la rémunération n'est pas prévue et des incidents de chantier" du présent journal n'est pas exhaustive et ne saurait l'être au regard du délai de publication des journaux de chantier imposé par le contrat
(2) : les quantités transmises sont estimées (lorsqu'elles sont en %, le % s'applique aux quantités EXE) ; les quantités contractuelles doivent être établies soit sur la base de constats contradictoires, soit sur la base des plans (EXE ou DOE)

Guintoli - EHTP - Agilis - NGE Fondations - NGE GC - Siorat

A57 - TRAVAUX GENERAUX - Mise à 2 x 3 voies

Section BENOIT MALON / PIERRE RONDE

Maître d'œuvre : Setec International / Setec


Maître d'ouvrage : ESCOTA

Journaux de chantier - Vendredi

Soleil

Semaine 1 du 02/01/23 au 06/01/23


vendredi 6 janvier 2023



Sens / plot	Travaux origine	Origine	Destination ou PK		Sous-traitant	Engins production	Engins accompagnement	Matériel	Personnel	Poste	Heures	Arrêt / Intempérie	Commentaires
Voirie urbaine	Pose d'écran provisoire	Rue Pierre Bories				Camion 8x4 Grue	1 x Camion benne		1 x Chef(s) d'équipe 1 x Manœuvre(s)	Jour	5,0 h		
NT	Coffrage et ferrailage massifs	Plot 3 Nord				Chariot télescopique 17m	1 x Camion benne	1 x Fourgon(s)	1 x Chef(s) d'équipe 2 x Poseur(s) - Maçon(s)	Jour	2,5 h		E-5
NT	Bétonnage	Plot 3 Nord				Chariot télescopique 17m	1 x Camion benne	1 x Fourgon(s)	1 x Chef(s) d'équipe 2 x Poseur(s) - Maçon(s)	Jour	2,5 h		E-5
NT	Préparation platines et coffrage	Plot 1 Nord				Chariot télescopique 17m		1 x Fourgon(s)	1 x Chef(s) d'équipe 2 x Poseur(s) - Maçon(s)	Jour	5,0 h		E-1
NT	Coffrage	Plot 3 Nord				Chariot télescopique 17m	1 x Camion benne	1 x Fourgon(s)	1 x Chef(s) d'équipe 2 x Poseur(s) - Maçon(s)	Jour	2,5 h		E-5


Événements marquants (Observations, Prescriptions sécurité - technique - environnement, incidents)

Visa Groupement



(1) : la liste des "travaux dont la rémunération n'est pas prévue et des incidents de chantier" du présent journal n'est pas exhaustive et ne saurait l'être au regard du délai de publication des journaux de chantier imposé par le contrat

(2) : les quantités transmises sont estimées (lorsqu'elles sont en %, le % s'applique aux quantités EXE) ; les quantités contractuelles doivent être établies soit sur la base de constats contradictoires, soit sur la base des plans (EXE ou DOE)

<div>Guintoli - EHTP - Agilis - NGE Fondations - NGE GC - Siorat</div> <div>A57 - TRAVAUX GENERAUX - Mise à 2 x 3 voies</div> <div>Section BENOIT MALON / PIERRE RONDE</div> <div>Maître d'œuvre : Setec International / Setec</div> <div>Maître d'ouvrage : ESCOTA</div>	<div>Journaux de chantier - Lundi</div>										<div></div>																			
	<div>Nuageux</div>																													
	<div>Semaine 1 du 02/01/23 au 06/01/23</div> <div>lundi 2 janvier 2023</div>																													


Sens / plot	Travaux origine	Origine ou PK début	Destination ou PK fin		Quantités (2)	U.	Sous-traitant	Engins production	Engins accompagnement	Matériel	Personnel	Poste	Heures	Arrêt / Intempéries	Commentaires
Voirie extérieure		1 x Base vie							1 x Camion citerne 11 000L 1 x Manuscopic(s) 16m	1 x Container(s) 3m 2 x Container(s) 6m 1 x Injecteuse 1 x Machine(s) à projeter ALIVA 1 x Kit oxydécoupeur	1 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour		7,0 h	
2 Sens		1 x PI116						1 x Foreuse(s) 3T	1 x Mini-pelle(s) 2-5T 1 x Manuscopic(s) 7m	1 x Camion(s) plateau 3T5 1 x VL 1 x Container(s) 6m 1 x Bungalow vestiaire/bureau 1 x Cuve lavage béton 1 x Citerne(s) prérusurisée à eau 3000L 1 x Compresseur(s) 25000L 1 x Injecteuse 1 x Cuve(s) à Fuel 1000L 1 x Groupe(s) électrogène(s) 60 kVA 1 x Equipements injection & projection		Jour		7,0 h	
NT		1 x PS373						1 x Foreuse(s) 8T	1 x Manuscopic(s) 16m	1 x Camion(s) plateau 3T5 1 x VL 1 x Container(s) 3m 1 x Bungalow vestiaire/bureau 1 x Cuve lavage béton 1 x Citerne(s) prérusurisée à eau 3000L 1 x Compresseur(s) 25000L 1 x Injecteuse 1 x Machine(s) à projeter ALIVA 1 x Cuve(s) à Fuel 1000L 1 x Groupe(s) électrogène(s) 60 kVA 1 x Equipements injection & projection	3 x OS 2 x Manœuvre(s)	Jour		7,0 h	
TN		1 x PS373						1 x Foreuse(s) 8T	1 x Manuscopic(s) 7m	1 x Camion(s) plateau 3T5 1 x VL 1 x Container(s) 3m 1 x Bungalow vestiaire/bureau 1 x Cuve lavage béton 1 x Citerne(s) prérusurisée à eau 3000L 1 x Compresseur(s) 25000L 1 x Injecteuse 1 x Machine(s) à projeter ALIVA 1 x Cuve(s) à Fuel 1000L 1 x Groupe(s) électrogène(s) 60 kVA 1 x Equipements injection & projection		Jour		7,0 h	
TN		1 x PB 254-1						1 x Foreuse(s) 12T	1 x Pelle(s) à chenilles 10-14T	1 x Camion(s) plateau 3T5 1 x VL 1 x Container(s) 3m 1 x Bungalow vestiaire/bureau 1 x Cuve lavage béton 1 x Citerne(s) prérusurisée à eau 3000L 1 x Compresseur(s) 25000L 1 x Injecteuse 1 x Cuve(s) à Fuel 1000L 1 x Groupe(s) électrogène(s) 60 kVA		Jour		7,0 h	

Evénements marquants (Observations, Prescriptions sécurité - technique - environnement, incidents)	Visa Groupement
Chantier arrêté	


(1) : la liste des "travaux dont la rémunération n'est pas prévue et des incidents de chantier" du présent journal n'est pas exhaustive et ne saurait l'être au regard du délai de publication des journaux de chantier imposé par le contrat
(2) : les quantités transmises sont estimées (lorsqu'elles sont en %, le % s'applique aux quantités EXE) ; les quantités contractuelles doivent être établies soit sur la base de constats contradictoires, soit sur la base des plans (EXE ou DOE)

<div>Guintoli - EHTP - Agilis - NGE Fondations - NGE GC - Siorat</div> <div>A57 - TRAVAUX GENERAUX - Mise à 2 x 3 voies</div> <div>Section BENOIT MALON / PIERRE RONDE</div> <div>Maître d'œuvre : Setec International / Setec</div> <div>Maître d'ouvrage : ESCOTA</div>	Journaux de chantier - Mardi		<div></div>
	<div>Nuageux</div> <div>Semaine 1 du 02/01/23 au 06/01/23</div> <div>mardi 3 janvier 2023</div>		


Sens / plot	Travaux origine	Origine ou PK début	Destination ou PK fin		Quantités (2)	U.	Sous-traitant	Engins production	Engins accompagnement	Matériel	Personnel	Poste	Heures	Arrêt / Intempéries	Commentaires
Voirie extérieure	1 x Réception de matériel et/ou matériaux	1 x Base vie							1 x Camion citerne 11 000L 1 x Manuscopic(s) 16m	1 x Container(s) 3m 2 x Container(s) 6m 1 x Injecteuse 1 x Machine(s) à projeter ALIVA 1 x Kit oxydécoupeur	1 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	8,0 h		
2 Sens	1 x Attente Terrassement 1 x Attente Pompage	1 x PI116						1 x Foreuse(s) 3T	1 x Mini-pelle(s) 2-5T 1 x Manuscopic(s) 7m	1 x Camion(s) plateau 3T5 1 x VL 1 x Container(s) 6m 1 x Bungalow vestiaire/bureau 1 x Cuve lavage béton 1 x Citerne(s) prérusurisée à eau 3000L 1 x Compresseur(s) 25000L 1 x Injecteuse 1 x Cuve(s) à Fuel 1000L 1 x Groupe(s) électrogène(s) 60 kVA 1 x Equipements injection & projection		Jour	8,0 h		
NT	1 x Réinstallation de chantier 1 x Forage ancrages 1 x Equipements armatures	1 x PS373						1 x Foreuse(s) 8T	1 x Manuscopic(s) 16m	1 x Camion(s) plateau 3T5 1 x VL 1 x Container(s) 3m 1 x Bungalow vestiaire/bureau 1 x Cuve lavage béton 1 x Citerne(s) prérusurisée à eau 3000L 1 x Compresseur(s) 25000L 1 x Injecteuse 1 x Machine(s) à projeter ALIVA 1 x Cuve(s) à Fuel 1000L 1 x Groupe(s) électrogène(s) 60 kVA 1 x Equipements injection & projection	3 x OS 2 x Manœuvre(s)	Jour	8,0 h		
TN	1 x Attente Terrassement	1 x PS373						1 x Foreuse(s) 8T	1 x Manuscopic(s) 16m	1 x Camion(s) plateau 3T5 1 x VL 1 x Container(s) 3m 1 x Bungalow vestiaire/bureau 1 x Cuve lavage béton 1 x Citerne(s) prérusurisée à eau 3000L 1 x Compresseur(s) 25000L 1 x Injecteuse 1 x Machine(s) à projeter ALIVA 1 x Cuve(s) à Fuel 1000L 1 x Groupe(s) électrogène(s) 60 kVA 1 x Equipements injection & projection		Jour		8,0 h	
TN		1 x PB 254-1						1 x Foreuse(s) 12T	1 x Pelle(s) à chenilles 10-14T	1 x Camion(s) plateau 3T5 1 x VL 1 x Container(s) 3m 1 x Bungalow vestiaire/bureau 1 x Cuve lavage béton 1 x Citerne(s) prérusurisée à eau 3000L 1 x Compresseur(s) 25000L 1 x Injecteuse 1 x Cuve(s) à Fuel 1000L 1 x Groupe(s) électrogène(s) 60 kVA		Jour		9,0 h	

Evénements marquants (Observations, Prescriptions sécurité - technique - environnement, incidents)	Visa Groupement
	


(1) : la liste des "travaux dont la rémunération n'est pas prévue et des incidents de chantier" du présent journal n'est pas exhaustive et ne saurait l'être au regard du délai de publication des journaux de chantier imposé par le contrat
(2) : les quantités transmises sont estimées (lorsqu'elles sont en %, le % s'applique aux quantités EXE) ; les quantités contractuelles doivent être établies soit sur la base de constats contradictoires, soit sur la base des plans (EXE ou DOE)

Guintoli - EHTP - Agilis - NGE Fondations - NGE GC - Siorat A57 - TRAVAUX GENERAUX - Mise à 2 x 3 voies Section BENOIT MALON / PIERRE RONDE Maître d'œuvre : Setec International / Setec Maître d'ouvrage : ESCOTA	Journaux de chantier - Mercredi																			
	Soleil																			
	Semaine 1 du 02/01/23 au 06/01/23 mercredi 4 janvier 2023																			


Sens / plot	Travaux origine	Origine ou PK début	Destination ou PK fin		Quantités (2)	U.	Sous-traitant	Engins production	Engins accompagnement	Matériel	Personnel	Poste	Heures	Arrêt / Intempéries	Commentaires
Voirie extérieure	1 x Réception de matériel et/ou matériaux	1 x Base vie							1 x Camion citerne 11 000L 1 x Manuscopic(s) 16m	1 x Container(s) 3m 2 x Container(s) 6m 1 x Injecteuse 1 x Machine(s) à projeter ALIVA 1 x Kit oxydécoupeur	1 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	9,0 h		
2 Sens	1 x Attente Terrassement 1 x Attente Pompage	1 x PI116						1 x Foreuse(s) 3T	1 x Mini-pelle(s) 2-5T 1 x Manuscopic(s) 7m	1 x Camion(s) plateau 3T5 1 x VL 1 x Container(s) 6m 1 x Bungalow vestiaire/bureau 1 x Cuve lavage béton 1 x Citerne(s) prérusée à eau 3000L 1 x Compresseur(s) 25000L 1 x Injecteuse 1 x Cuve(s) à Fuel 1000L 1 x Groupe(s) électrogène(s) 60 kVA 1 x Equipements injection & projection		Jour	8,0 h		
NT	1 x Forage ancrages 1 x Equipements armatures 1 x Injection	1 x PS373						1 x Foreuse(s) 8T	1 x Manuscopic(s) 16m	1 x Camion(s) plateau 3T5 1 x VL 1 x Container(s) 3m 1 x Bungalow vestiaire/bureau 1 x Cuve lavage béton 1 x Citerne(s) prérusée à eau 3000L 1 x Compresseur(s) 25000L 1 x Injecteuse 1 x Machine(s) à projeter ALIVA 1 x Cuve(s) à Fuel 1000L 1 x Groupe(s) électrogène(s) 60 kVA 1 x Equipements injection & projection	4 x OS 3 x Manœuvre(s)	Jour	9,0 h		
TN	1 x Attente Terrassement	1 x PS373						1 x Foreuse(s) 8T	1 x Manuscopic(s) 16m	1 x Camion(s) plateau 3T5 1 x VL 1 x Container(s) 3m 1 x Bungalow vestiaire/bureau 1 x Cuve lavage béton 1 x Citerne(s) prérusée à eau 3000L 1 x Compresseur(s) 25000L 1 x Injecteuse 1 x Machine(s) à projeter ALIVA 1 x Cuve(s) à Fuel 1000L 1 x Groupe(s) électrogène(s) 60 kVA 1 x Equipements injection & projection		Jour		9,0 h	
TN		1 x PB 254-1						1 x Foreuse(s) 12T	1 x Pelle(s) à chenilles 10-14T	1 x Camion(s) plateau 3T5 1 x VL 1 x Container(s) 3m 1 x Bungalow vestiaire/bureau 1 x Cuve lavage béton 1 x Citerne(s) prérusée à eau 3000L 1 x Compresseur(s) 25000L 1 x Injecteuse 1 x Cuve(s) à Fuel 1000L 1 x Groupe(s) électrogène(s) 60 kVA		Jour		9,0 h	

Evénements marquants (Observations, Prescriptions sécurite - technique - environnement, incidents)										Visa Groupement					
															

(1) : la liste des "travaux dont la rémunération n'est pas prévue et des incidents de chantier" du présent journal n'est pas exhaustive et ne saurait l'être au regard du délai de publication des journaux de chantier imposé par le contrat
(2) : les quantités transmises sont estimées (lorsqu'elles sont en %, le % s'applique aux quantités EXE) ; les quantités contractuelles doivent être établies soit sur la base de constats contradictoires, soit sur la base des plans (EXE ou DOE)


Guintoli - EHTP - Agilis - NGE Fondations - NGE GC - Siorat A57 - TRAVAUX GENERAUX - Mise à 2 x 3 voies Section BENOIT MALON / PIERRE RONDE Maître d'œuvre : Setec International / Setec Maître d'ouvrage : ESCOTA	Journaux de chantier - Jeudi																			
	Soleil																			
	Semaine 1 du 02/01/23 au 06/01/23 jeudi 5 janvier 2023																			

Sens / plot	Travaux origine	Origine ou PK début	Destination ou PK fin		Quantités (2)	U.	Sous-traitant	Engins production	Engins accompagnement	Matériel	Personnel	Poste	Heures	Arrêt / Intempéries	Commentaires
Voirie extérieure	1 x Réception de matériel et/ou matériaux	1 x Base vie							1 x Camion citerne 11 000L 1 x Manuscopic(s) 16m	1 x Container(s) 3m 2 x Container(s) 6m 1 x Injecteuse 1 x Machine(s) à projeter ALIVA 1 x Kit oxydécoupeur	1 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	9,0 h		
2 Sens	1 x Forage micropieux diam. 200mm	1 x PI116						1 x Foreuse(s) 3T	1 x Mini-pelle(s) 2-5T 1 x Manuscopic(s) 7m	1 x Camion(s) plateau 3T5 1 x VL 1 x Container(s) 6m 1 x Bungalow vestiaire/bureau 1 x Cuve lavage béton 1 x Citerne(s) prérusurisée à eau 3000L 1 x Compresseur(s) 25000L 1 x Injecteuse 1 x Cuve(s) à Fuel 1000L 1 x Groupe(s) électrogène(s) 60 kVA 1 x Equipements injection & projection	4 x OS 3 x Manœuvre(s)	Jour	9,0 h		
NT	1 x Attente Terrassement	1 x PS373						1 x Foreuse(s) 8T	1 x Manuscopic(s) 16m	1 x Camion(s) plateau 3T5 1 x VL 1 x Container(s) 3m 1 x Bungalow vestiaire/bureau 1 x Cuve lavage béton 1 x Citerne(s) prérusurisée à eau 3000L 1 x Compresseur(s) 25000L 1 x Injecteuse 1 x Machine(s) à projeter ALIVA 1 x Cuve(s) à Fuel 1000L 1 x Groupe(s) électrogène(s) 60 kVA 1 x Equipements injection & projection		Jour		9,0 h	
TN	1 x Attente Terrassement	1 x PS373						1 x Foreuse(s) 8T	1 x Manuscopic(s) 16m	1 x Camion(s) plateau 3T5 1 x VL 1 x Container(s) 3m 1 x Bungalow vestiaire/bureau 1 x Cuve lavage béton 1 x Citerne(s) prérusurisée à eau 3000L 1 x Compresseur(s) 25000L 1 x Injecteuse 1 x Machine(s) à projeter ALIVA 1 x Cuve(s) à Fuel 1000L 1 x Groupe(s) électrogène(s) 60 kVA 1 x Equipements injection & projection		Jour		9,0 h	
TN		1 x PB 254-1						1 x Foreuse(s) 12T	1 x Pelle(s) à chenilles 10-14T	1 x Camion(s) plateau 3T5 1 x VL 1 x Container(s) 3m 1 x Bungalow vestiaire/bureau 1 x Cuve lavage béton 1 x Citerne(s) prérusurisée à eau 3000L 1 x Compresseur(s) 25000L 1 x Injecteuse 1 x Cuve(s) à Fuel 1000L 1 x Groupe(s) électrogène(s) 60 kVA		Jour		9,0 h	


Evénements marquants (Observations, Prescriptions sécurité - technique - environnement, incidents)	Visa Groupement
	

(2) : les quantités transmises sont estimées (lorsqu'elles sont en %, le % s'applique aux quantités EXE) ; les quantités contractuelles doivent être établies soit sur la base de constats contradictoires, soit sur la base des plans (EXE ou DOE)

<div>Guintoli - EHTP - Agilis - NGE Fondations - NGE GC - Siorat</div> <div>A57 - TRAVAUX GENERAUX - Mise à 2 x 3 voies</div> <div>Section BENOIT MALON / PIERRE RONDE</div> <div>Maître d'œuvre : Setec International / Setec</div> <div>Maître d'ouvrage : ESCOTA</div>	<div>Journaux de chantier - Vendredi</div>		<div></div>
	<div>Soleil</div>		
	<div>Semaine 1 du 02/01/23 au 06/01/23</div> <div>vendredi 6 janvier 2023</div>		

Sens / plot	Travaux origine	Origine ou PK début	Destination ou PK fin		Quantités (2)	U.	Sous-traitant	Engins production	Engins accompagnement	Matériel	Personnel	Poste	Heures	Arrêt / Intempéries	Commentaires
Voirie extérieure	1 x Réception de matériel et/ou matériaux	1 x Base vie							1 x Camion citerne 11 000L 1 x Manuscopic(s) 16m	1 x Container(s) 3m 2 x Container(s) 6m 1 x Injecteuse 1 x Machine(s) à projeter ALIVA 1 x Kit oxydécoupeur	1 x Chauffeur/Cdt d'engin	Jour	4,0 h		
2 Sens	1 x Forage micropieux diam. 200mm 1 x Injection	1 x P1116						1 x Foreuse(s) 3T	1 x Mini-pelle(s) 2-5T 1 x Manuscopic(s) 7m	1 x Camion(s) plateau 3T5 1 x VL 1 x Container(s) 6m 1 x Bungalow vestiaire/bureau 1 x Cuve lavage béton 1 x Citerne(s) prérussurisée à eau 3000L 1 x Compresseur(s) 25000L 1 x Injecteuse 1 x Cuve(s) à Fuel 1000L 1 x Groupe(s) électrogène(s) 60 kVA 1 x Equipements injection & projection	3 x OS 2 x Manœuvre(s)	Jour	4,0 h		
NT	1 x Attente Terrassement	1 x PS373						1 x Foreuse(s) 8T	1 x Manuscopic(s) 16m	1 x Camion(s) plateau 3T5 1 x VL 1 x Container(s) 3m 1 x Bungalow vestiaire/bureau 1 x Cuve lavage béton 1 x Citerne(s) prérussurisée à eau 3000L 1 x Compresseur(s) 25000L 1 x Injecteuse 1 x Machine(s) à projeter ALIVA 1 x Cuve(s) à Fuel 1000L 1 x Groupe(s) électrogène(s) 60 kVA 1 x Equipements injection & projection		Jour		4,0 h	
TN	1 x Attente Terrassement	1 x PS373						1 x Foreuse(s) 8T	1 x Manuscopic(s) 16m	1 x Camion(s) plateau 3T5 1 x VL 1 x Container(s) 3m 1 x Bungalow vestiaire/bureau 1 x Cuve lavage béton 1 x Citerne(s) prérussurisée à eau 3000L 1 x Compresseur(s) 25000L 1 x Injecteuse 1 x Machine(s) à projeter ALIVA 1 x Cuve(s) à Fuel 1000L 1 x Groupe(s) électrogène(s) 60 kVA 1 x Equipements injection & projection		Jour		4,0 h	
TN	1 x Préparation et découpe profilés	1 x PB 254-1						1 x Foreuse(s) 12T	1 x Pelle(s) à chenilles 10-14T	1 x Camion(s) plateau 3T5 1 x VL 1 x Container(s) 3m 1 x Bungalow vestiaire/bureau 1 x Cuve lavage béton 1 x Citerne(s) prérussurisée à eau 3000L 1 x Compresseur(s) 25000L 1 x Injecteuse 1 x Cuve(s) à Fuel 1000L 1 x Groupe(s) électrogène(s) 60 kVA	1 x OS 1 x Manœuvre(s)	Jour	4,0 h		
Evénements marquants (Observations, Prescriptions sécurité - technique - environnement, incidents)										Visa Groupement					
															


(1) : la liste des "travaux dont la rémunération n'est pas prévue et des incidents de chantier" du présent journal n'est pas exhaustive et ne saurait l'être au regard du délai de publication des journaux de chantier imposé par le contrat
(2) : les quantités transmises sont estimées (lorsqu'elles sont en %, le % s'applique aux quantités EXE) ; les quantités contractuelles doivent être établies soit sur la base de constats contradictoires, soit sur la base des plans (EXE ou DOE)

Guintoli - EHTP - Agilis - NGE Fondations - NGE GC - Siorat A57 - TRAVAUX GENERAUX - Mise à 2 x 3 voies Section BENOIT MALON / PIERRE RONDE Maître d'œuvre : Setec International / Setec Maître d'ouvrage : ESCOTA	Journaux de chantier - Lundi	
	Nuageux Semaine 1 du 02/01/23 au 06/01/23 lundi 2 janvier 2023	


Sens / plot	Travaux origine	Origine	Destination ou PK		Sous-traitant	Engins production	Engins accompagnement	Matériel	Personnel	Poste	Heures	Arrêt / Intempéries	Commentaires

Evénements marquants (Observations, Prescriptions sécurité - technique - environnement, incidents)	Visa Groupement
Chantier arrêté	

(1) : la liste des "travaux dont la rémunération n'est pas prévue et des incidents de chantier" du présent journal n'est pas exhaustive et ne saurait l'être au regard du délai de publication des journaux de chantier imposé par le contrat
(2) : les quantités transmises sont estimées (lorsqu'elles sont en %, le % s'applique aux quantités EXE) ; les quantités contractuelles doivent être établies soit sur la base de constats contradictoires, soit sur la base des plans (EXE ou DOE)

Guintoli - EHTP - Agilis - NGE Fondations - NGE GC - Siorat A57 - TRAVAUX GENERAUX - Mise à 2 x 3 voies Section BENOIT MALON / PIERRE RONDE Maître d'œuvre : Setec International / Setec Maître d'ouvrage : ESCOTA	Journaux de chantier - Mardi		
	Nuageux Semaine1 du 02/01/23 au 06/01/23 mardi 3 janvier 2023		

Sens / plot	Travaux origine	Origine	Destination ou PK		Sous-traitant	Engins production	Engins accompagnement	Matériel	Personnel	Poste	Heures	Arrêt / Intempéries	Commentaires
1 x Voirie urbaine	4 x Pose de candélabre simple	1 x AV du Maréchal Alphonse Juin - RD98 - La Bigue				1 x Camion(s) grue			1 x Chef(s) d'équipe 1 x Chauffeur/Cdt d'engin	1 x Jour	4,0 h		
1 x Voirie urbaine	1 x Pose de massif éclairage	1 x AV du Maréchal Alphonse Juin - RD98 - La Bigue				1 x Camion(s) grue			1 x Chef(s) d'équipe 1 x Chauffeur/Cdt d'engin	1 x Jour	1,0 h	4,0 h	Tâche arrêtée par MOE


Événements marquants (Observations, Prescriptions sécurité - technique - environnement, incidents)							Visa Groupement					
Tâche arrêté par MOE refusant la position du massif. Trou rebouché et mis en sécurité. Voir mail Bertrand 03/01/2023												

(1) : la liste des "travaux dont la rémunération n'est pas prévue et des incidents de chantier" du présent journal n'est pas exhaustive et ne saurait l'être au regard du délai de publication des journaux de chantier imposé par le contrat

(2) : les quantités transmises sont estimées (lorsqu'elles sont en %, le % s'applique aux quantités EXE) ; les quantités contractuelles doivent être établies soit sur la base de constats contradictoires, soit sur la base des plans (EXE ou DOE)

<div>Guintoli - EHTP - Agilis - NGE Fondations - NGE GC - Siorat</div> <div>A57 - TRAVAUX GENERAUX - Mise à 2 x 3 voies</div> <div>Section BENOIT MALON / PIERRE RONDE</div> <div>Maître d'œuvre : Setec International / Setec</div> <div>Maître d'ouvrage : ESCOTA</div>	Journaux de chantier - Mercredi		<div></div>
	<div>Soleil</div> <div>Semaine 1 du 02/01/23 au 06/01/23</div> <div>mercredi 4 janvier 2023</div>		

Sens / plot	Travaux origine	Origine	Destination ou PK		Sous-traitant	Engins production	Engins accompagnement	Matériel	Personnel	Poste	Heures	Arrêt / Intempéries	Commentaires
1 x Voirie urbaine	4 x Pose lanterne	1 x Bd des Armaris - Tombadou				1 x Nacelle(s) 4x4 18m			1 x Chef(s) d'équipe 1 x Monteur	1 x Nuit	8,0 h		

Evénements marquants (Observations, Prescriptions sécurité - technique - environnement, incidents)	Visa Groupement
	<div></div>

(1) : la liste des "travaux dont la rémunération n'est pas prévue et des incidents de chantier" du présent journal n'est pas exhaustive et ne saurait l'être au regard du délai de publication des journaux de chantier imposé par le contrat


(2) : les quantités transmises sont estimées (lorsqu'elles sont en %, le % s'applique aux quantités EXE) ; les quantités contractuelles doivent être établies soit sur la base de constats contradictoires, soit sur la base des plans (EXE ou DOE)

Guintoli - EHTP - Agilis - NGE Fondations - NGE GC - Siorat
A57 - TRAVAUX GENERAUX - Mise à 2 x 3 voies
Section BENOIT MALON / PIERRE RONDE
Maître d'œuvre : Setec International / Setec
Maître d'ouvrage : ESCOTA

<p align="center">Journaux de chantier - Jeudi</p> <p align="center">Soleil</p> <p align="center">Semaine 1 du 02/01/23 au 06/01/23</p> <p align="center">jeudi 5 janvier 2023</p>	
---	--



Sens / plot	Travaux origine	Origine	Destination ou PK	Sous-traitant	Engins production	Engins accompagnement	Matériel	Personnel	Poste	Heures	Arrêt / Intempéries	Commentaires

Événements marquants (Observations, Prescriptions sécurité - technique - environnement, Incidents)		Visa Groupement
<p>Pas de travaux</p>		


(1) : la liste des "travaux dont la rémunération n'est pas prévue et des incidents de chantier" du présent journal n'est pas exhaustive et ne saurait l'être au regard du délai de publication des journaux de chantier imposé par le contrat


(2) : les quantités transmises sont estimées (lorsqu'elles sont en %, le % s'applique aux quantités EXE) ; les quantités contractuelles doivent être établies soit sur la base de constats contradictoires, soit sur la base des plans (EXE ou DOE)

Sens / plot	Travaux origine	Origine	Destination ou PK		Sous-traitant	Engins production	Engins accompagnement	Matériel	Personnel	Poste	Heures	Arrêt / Intempéries	Commentaires


(1) : la liste des "travaux dont la rémunération n'est pas prévue et des incidents de chantier" du présent journal n'est pas exhaustive et ne saurait l'être au regard du délai de publication des journaux de chantier imposé par le contrat

(2) : les quantités transmises sont estimées (lorsqu'elles sont en %, le % s'applique aux quantités EXE) ; les quantités contractuelles doivent être établies soit sur la base de constats contradictoires, soit sur la base des plans (EXE ou DOE)


<div>Guintoli - EHTP - Agilis - NGE Fondations - NGE GC - Siorat</div> <div>A57 - TRAVAUX GENERAUX - Mise à 2 x 3 voies</div> <div>Section BENOIT MALON / PIERRE RONDE</div> <div>Maître d'œuvre : Setec International / Setec</div> <div>Maître d'ouvrage : ESCOTA</div>	<div>Journaux de chantier - Lundi</div>										<div> GUINTOLI</div>																			
	<div>Nuageux</div>																													
	<div>Semaine 1 du 02/01/23 au 06/01/23</div> <div>lundi 2 janvier 2023</div>																													

Sens / plot	Travaux origine	Origine ou PK début	Destination ou PK fin	Travaux destination		Quantités ⁽²⁾	U.	Sous-traitant	Engins production	Engins accompagnement	Matériel	Personnel	Poste	Heures	Arrêt / Intempéries	Commentaires
2 Sens									Balayeuse(s)-arroseuse(s)	3 x Arroseuse (s)	1 x Fourgon(s) 3 x Roulotte de chantier 16 x WC chimique 3 x Groupe(s) électrogène(s) 3 x Brumisateur(s) 5 x Tourniquets d'arrosage	1 x OS 1 x Portailleur 1 x Ravitailleur			8,0 h	
2 Sens									porte-char						8,0 h	
TN									Pelle(s) à chenilles 20-24T	1 x Godet squelette		1 x Chef(s) d'équipe 1 x Manœuvre			8,0 h	
TN									Pelle(s) à chenilles 15-19T	1 x Godet squelette	1 x BRH	2 x Manœuvre 1 x Chef(s) d'équipe			8,0 h	
NT									Pelle(s) à chenilles 15-19T	2 x Camion 8x4	1 x Pince de démolition	1 x Manœuvre			8,0 h	
TN									Pelle(s) à chenilles 20-24T	1 x Camion 8x4		1 x Manœuvre			8,0 h	
NT									Pelle(s) à chenilles 15-19T	1 x Camion 8x4		1 x Manœuvre			8,0 h	
TN									Pelle(s) à chenilles 20-24T	2 x Semi(s)-remorque		1 x Manœuvre			8,0 h	
TN									Pelle(s) à chenilles 20-24T	4 x Camion 8x4 1 x Pelle(s) à pneus 15-19T 1 x Compacteur vibrant		1 x Chef(s) d'équipe 1 x Manœuvre 2 x Portailleur			8,0 h	
TN									Pelle(s) à chenilles 20-24T	4 x Camion 8x4 1 x Pelle(s) à pneus 15-19T 1 x Compacteur vibrant		1 x Manœuvre 2 x Portailleur			8,0 h	
TN									Bull type D6	4 x Semi(s)-remorque 1 x Pelle(s) à pneus 15-19T 1 x Compacteur vibrant		1 x Manœuvre 2 x Portailleur			8,0 h	
TN									Pelle(s) à chenilles 15-19T	2 x Camion 8x4		1 x Manœuvre 1 x Portailleur			8,0 h	
NT									Pelle(s) à chenilles 20-24T	1 x Camion 8x4		1 x Manœuvre			8,0 h	
TN									Niveleuse(s)	1 x Camion 8x4		1 x Manœuvre 1 x Portailleur			8,0 h	
NT									Niveleuse(s)	3 x Semi(s)-remorque 1 x Compacteur vibrant		1 x Chef(s) d'équipe 1 x Manœuvre			8,0 h	
TN									Pelle(s) à pneus 15-19T	1 x Camion 8x4 1 x Mini-pelle 7-9T	1 x BRH	1 x Manœuvre			8,0 h	
TN									Pelle(s) à pneus 15-19T	1 x Camion 8x4	1 x Pince de démolition	1 x Manœuvre			8,0 h	
NT									Pelle(s) à pneus 15-19T	1 x Camion 8x4	1 x BRH	1 x Chef(s) d'équipe 1 x Manœuvre			8,0 h	
TN											2 x pompes 1 x bac de décantation 1 x pompe extractrice de boue				8,0 h	
TN											4 x pompes				8,0 h	
Événements marquants (Observations, Prescriptions sécurite - technique - environnement, incidents)										Visa Groupement						
Chantier fermé																

(1) : la liste des "travaux dont la rémunération n'est pas prévue et des incidents de chantier" du présent journal n'est pas exhaustive et ne saurait l'être au regard du délai de publication des journaux de chantier imposé par le contrat
(2) : les quantités transmises sont estimées (lorsqu'elles sont en %, le % s'applique aux quantités EXE) ; les quantités contractuelles doivent être établies soit sur la base de constats contradictoires, soit sur la base des plans (EXE ou DOE)

Guintoli - EHTP - Agilis - NGE Fondations - NGE GC - Siorat A57 - TRAVAUX GENERAUX - Mise à 2 x 3 voies Section BENOIT MALON / PIERRE RONDE Maître d'œuvre : Setec International / Setec Maître d'ouvrage : ESCOTA	Journaux de chantier - Mardi		
	Nuageux Semaine 1 du 02/01/23 au 06/01/23 mardi 3 janvier 2023		


Sens / plot	Travaux origine	Origine ou PK début	Destination ou PK fin	Travaux destination		Quantités ⁽²⁾	U.	Sous-traitant	Engins production	Engins accompagnement	Matériel	Personnel	Poste	Heures	Arrêt / Intempéries	Commentaires
2 Sens	Surveillance - entretien - nettoyage	Base vie							Balayeuse(s)-arroseuse(s)	3 x Arroseuse(s)	1 x Fourgon(s) 3 x Roulotte de chantier 16 x WC chimique 3 x Groupe(s) électrogène(s) 3 x Brumisateur(s) 5 x Tourniquets d'arrosage	1 x OS 1 x Portailleur 1 x Ravitailleur	Jour	7,0 h		
2 Sens	Transfert matériel	Ensemble chantier							Porte-char				Jour	7,0 h		
TN	Déblai	Base vie	Base vie	Mise en stock prov.					Pelle(s) à chenilles 20-24T	1 x Godet squelette		1 x Chef(s) d'équipe 1 x Manœuvre	Jour	7,0 h		Séparation des éléments polluants présents dans la végétale (déchets divers, bois) avant réutilisation.
TN	Mise en stock prov.	Base vie	Base vie	Mise en stock prov.					Pelle(s) à chenilles 20-24T	1 x Godet squelette	1 x BRH 1 x Pince de démolition	2 x Manœuvre 1 x Chef(s) d'équipe	Jour	7,0 h		Préparation matériaux pour concasseur
2 Sens	Déblai	PS373	Dépôt prov. E3N	Mise en stock prov.		256,00	m3		Pelle(s) à pneus 15-19T	3 x Camion 8x4		1 x Manœuvre	Jour	7,0 h		
TN	Déblai	S3 Sud	Dépôt prov. E3N	Mise en stock prov.		200,00	m3		Pelle(s) à chenilles 20-24T	3 x Camion 8x4		1 x Manœuvre	Jour	7,0 h		
NT	Reprise sur stock	Base vie	RAS 2040 N	MeO TV		16,00	m3		Pelle(s) à pneus 15-19T	1 x Camion 8x4		1 x Manœuvre	Jour	7,0 h		
TN	Reprise sur stock	Dépôt prov. E3N	Carrière Lafarge	Mise en décharge		660,35	T		Pelle(s) à chenilles 20-24T	8 x Semi(s)-remorque		1 x Manœuvre	Jour	7,0 h		
TN	Déblai	R 3300 S	Dépôt prov. E3N	Mise en stock prov.		252,00	m3		Pelle(s) à chenilles 20-24T	4 x Camion 8x4 1 x Pelle(s) à pneus 15-19T 1 x Compacteur vibrant		1 x Chef(s) d'équipe 1 x Manœuvre 2 x Portailleur	Jour	7,0 h		Terrassements en milieu contraint par collectrice en service
NT	Reprise sur stock	Base vie	E2 Nord	Remplissage derriere ecrans		16,00	m3		Pelle(s) à pneus 15-19T	1 x Camion 8x4		1 x Manœuvre	Jour	7,0 h		
TN	Demolition béton	PI116	Base vie	Mise en stock prov.			m3		Pelle(s) à pneus 15-19T	1 x Camion 8x4 1 x Mini-pelle 7-9T	1 x BRH 1 x Pince de démolition	1 x Manœuvre	Jour	7,0 h		
TN	Réglage pieux	D 300 N	Dépôt prov. E3N	Mise en stock prov.		8,00	m3		Mini pelle(s) 4-6T	1 x Camion 8x4		1 x Manœuvre	Jour	7,0 h		
NT	Demolition béton	R 470 N	Base vie	Mise en stock prov.		12,00	m3		Pelle(s) à chenilles 20-24T	1 x Camion 8x4	1 x BRH 1 x Pince de démolition	1 x Chef(s) d'équipe 1 x Manœuvre	Jour	7,0 h		
TN	Approvisionnement ext.	Carrière extérieure	R 470 N	Remblai		25,75	T		Pelle(s) à pneus 15-19T	1 x Camion 8x4 1 x Compacteur vibrant		1 x Manœuvre	Jour	7,0 h		
TN	Pompage	PI 116	PI 116	Pompage							2 x pompes 1 x bac de décantation 1 x pompe extractrice de boue		Jour	7,0 h		
TN	Pompage	BR8N	BR8N	Pompage							4 x pompes		Jour	7,0 h		
NT	Reprise sur stock	Base vie	PS 251	Piste		48,00	m3		Pelle(s) à chenilles 20-24T	1 x Camion 8x4 1 x Compacteur vibrant		1 x Chef(s) d'équipe 1 x Manœuvre	Jour	7,0 h		
TN	Démolition GBA	S2 Sud	Base vie	Mise en stock prov.		8,00	m3		Pelle(s) à pneus 15-19T		1 x BRH 1 x Pince de démolition	1 x Manœuvre	Jour	7,0 h		
TN	Approvisionnement ext.	Carrière extérieure	BR4S	Remblai		44,45	T		Pelle(s) à pneus 15-19T	1 x Camion 8x4		1 x Manœuvre	Jour	7,0 h		

Evénements marquants (Observations, Prescriptions sécurité - technique - environnement, incidents)	Visa Groupement
	


(1) : la liste des "travaux dont la rémunération n'est pas prévue et des incidents de chantier" du présent journal n'est pas exhaustive et ne saurait l'être au regard du délai de publication des journaux de chantier imposé par le contrat
(2) : les quantités transmises sont estimées (lorsqu'elles sont en %, le % s'applique aux quantités EXE) ; les quantités contractuelles doivent être établies soit sur la base de constats contradictoires, soit sur la base des plans (EXE ou DOE)

Sens / plot	Travaux origine	Origine ou PK début	Destination ou PK fin	Travaux destination		Quantités ⁽²⁾	U.	Sous-traitant	Engins production	Engins accompagnement	Matériel	Personnel	Poste	Heures	Arrêt / Intempéries	Commentaires
2 Sens	Surveillance - entretien - nettoyage	Base vie							Balayeuse(s)-arroseuse(s)	3 x Arroseuse(s)	1 x Fourgon(s) 3 x Roulotte de chantier 16 x WC chimique 3 x Groupe(s) électrogène(s) 3 x Brumisateur(s) 5 x Tourniquets d'arrosage	1 x OS 1 x Portailleur 1 x Ravitailleur	Jour	8,5 h		
2 Sens	Transfert matériel	Ensemble chantier							Porte-char				Jour	8,5 h		
TN	Déblai	Base vie	Base vie	Mise en stock prov.					Pelle(s) à chenilles 20-24T	1 x Godet squelette		1 x Chef(s) d'équipe 1 x Manœuvre	Jour	8,5 h		Séparation des éléments polluants présents dans la végétale (déchets divers, bois) avant réutilisation.
TN	Mise en stock prov.	Base vie	Base vie	Mise en stock prov.					Pelle(s) à chenilles 20-24T	1 x Godet squelette	1 x BRH 1 x Pince de démolition	2 x Manœuvre 1 x Chef(s) d'équipe	Jour	8,5 h		Préparation matériaux pour concasseur
2 Sens	Déblai	PS373	Dépôt prov. E3N	Mise en stock prov.		42,00	m3		Pelle(s) à pneus 15-19T	3 x Camion 8x4		1 x Manœuvre	Jour	8,5 h		
TN	Déblai	S3 Sud	Dépôt prov. E3N	Mise en stock prov.		83,00	m3		Pelle(s) à chenilles 20-24T	3 x Camion 8x4		1 x Manœuvre	Jour	4,0 h		
TN	Approvisionnement ext.	Carrière extérieure	D 2430 S	Remblai terrassement CAF		117,50	T		Pelle(s) à chenilles 20-24T	3 x Camion 8x4 1 x Compacteur vibrant		1 x Manœuvre	Jour	4,5 h		
TN	Reprise sur stock	Dépôt prov. E3N	Carrière Lafarge	Mise en décharge		1007,05	T		Pelle(s) à chenilles 20-24T	8 x Semi(s)-remorque		1 x Manœuvre	Jour	8,5 h		
TN	Déblai	R 3300 S	Dépôt prov. E3N	Mise en stock prov.		160,00	m3		Pelle(s) à chenilles 20-24T	4 x Camion 8x4 1 x Pelle(s) à pneus 15-19T 1 x Compacteur vibrant		1 x Chef(s) d'équipe 1 x Manœuvre 2 x Portailleur	Jour	8,5 h		Terrassements en milieu contraint par collectrice en service
TN	Démolition béton	R 3300 S	Base vie	Mise en stock prov.		81,00	m3		Pelle(s) à chenilles 20-24T	2 x Camion 8x4	1 x BRH	1 x Manœuvre	Jour	8,5 h		Terrassements en milieu contraint par collectrice en service
TN	Déblai	PI116	Base vie	Mise en stock prov.		56,00	m3		Pelle(s) à pneus 15-19T	1 x Camion 8x4 1 x Mini-pelle 7-9T	1 x BRH 1 x Pince de démolition	1 x Manœuvre	Jour	8,5 h		
NT	Réglage pieux	D 300 N	Dépôt prov. E3N	Mise en stock prov.		8,00	m3		Mini pelle(s) 4-6T	1 x Camion 8x4		1 x Manœuvre	Jour	4,0 h		
NT	Reprise sur stock	Base vie	D 300 N	Réglage pieux		16,00	m3		Mini pelle(s) 4-6T	1 x Camion 8x4		1 x Manœuvre	Jour	4,5 h		
NT	Démolition béton	R 470 N	Base vie	Mise en stock prov.			m3		Pelle(s) à chenilles 20-24T	1 x Camion 8x4	1 x BRH 1 x Pince de démolition	1 x Chef(s) d'équipe 1 x Manœuvre	Jour			
TN	Approvisionnement ext.	Carrière extérieure	R 470 N	Remplissage derriere ecrans		13,95	T		Pelle(s) à pneus 15-19T	1 x Camion 8x4		1 x Manœuvre	Jour	8,5 h		
TN	Pompage	PI 116	PI 116	Pompage							2 x pompes 1 x bac de decantation 1 x pompe extractrice de boue		Jour	8,5 h		
TN	Pompage	BR8N	BR8N	Pompage							4 x pompes		Jour	8,5 h		
NT	Reprise sur stock	Base vie	PS 251	Piste		24,00	m3		Pelle(s) à chenilles 20-24T	1 x Camion 8x4 1 x Compacteur vibrant		1 x Chef(s) d'équipe 1 x Manœuvre	Jour	8,5 h		
TN	Démolition GBA	S2 Sud	S2 Sud	Mise en stock prov.			m3		Pelle(s) à pneus 15-19T		1 x BRH 1 x Pince de démolition	1 x Manœuvre	Jour	8,5 h		
TN	Décapage	AV du Maréchal Alphonse Juin	Dépôt Paul Eluard	Mise en stock prov.		152,00	m3		Pelle(s) à chenilles 20-24T	3 x Camion 8x4		1 x Manœuvre	Jour	8,5 h		
TN	Approvisionnement ext.	Carrière extérieure	BR4S	Remblai		57,30	T		Pelle(s) à pneus 15-19T	1 x Camion 8x4		1 x Manœuvre	Jour	8,5 h		

(1) : la liste des "travaux dont la rémunération n'est pas prévue et des incidents de chantier" du présent journal n'est pas exhaustive et ne saurait l'être au regard du délai de publication des journaux de chantier imposé par le contrat
(2) : les quantités transmises sont estimées (lorsqu'elles sont en %, le % s'applique aux quantités EXE) ; les quantités contractuelles doivent être établies soit sur la base de constats contradictoires, soit sur la base des plans (EXE ou DOE)

Guintoli - EHTP - Agillis - NGE Fondations - NGE GC - Siorat A57 - TRAVAUX GENERAUX - Mise à 2 x 3 voies Section BENOIT MALON / PIERRE RONDE Maître d'œuvre : Setec International / Setec Maître d'ouvrage : ESCOTA	Journaux de chantier - Jeudi		
	Soleil Semaine 1 du 02/01/23 au 06/01/23 jeudi 5 janvier 2023		


Sens / plot	Travaux origine	Origine ou PK début	Destination ou PK fin	Travaux destination		Quantités ⁽²⁾	U.	Sous-traitant	Engins production	Engins accompagnement	Matériel	Personnel	Poste	Heures	Arrêt / Intempér ies	Commentaires
2 Sens	Surveillance - entretien - nettoyage	Base vie							Balayeuse(s)-arroseuse(s)	3 x Arroseuse(s)	1 x Fourgon(s) 3 x Roulotte de chantier 16 x WC chimique 3 x Groupe(s) électrogène(s) 3 x Brumisateur(s) 5 x Tourniquets d'arrosage	1 x OS 1 x Portailleur 1 x Ravitailleur	Jour	8,5 h		
2 Sens	Transfert matériel	Ensemble chantier							Porte-char				Jour	8,5 h		
TN	Déblai	Base vie	Base vie	Mise en stock prov.					Pelle(s) à chenilles 20-24T	1 x Godet squelette		1 x Chef(s) d'équipe 1 x Manœuvre	Jour	8,5 h		Séparation des éléments polluants présents dans la végétale (déchets divers, bois) avant réutilisation.
TN	Mise en stock prov.	Base vie	Base vie	Mise en stock prov.					Pelle(s) à chenilles 20-24T	1 x Godet squelette	1 x BRH 1 x Pince de démolition	2 x Manœuvre 1 x Chef(s) d'équipe	Jour	8,5 h		Préparation matériaux pour concasseur
2 Sens	Déblai	PS373	Dépôt prov. E3N	Mise en stock prov.		108,00	m3		Pelle(s) à chenilles 20-24T	3 x Camion 8x4	1 x BRH 1 x Pince de démolition	1 x Manœuvre	Jour	6,5 h		
2 Sens	Démolition béton	PS373	Dépôt prov. E3N	Mise en stock prov.		4,00	m3		Pelle(s) à chenilles 20-24T	3 x Camion 8x4	1 x BRH 1 x Pince de démolition	1 x Manœuvre	Jour	1,0 h		
NT	Reprise sur stock	Base vie	PS373	Piste		5,00	m3		Pelle(s) à chenilles 20-24T	3 x Camion 8x4	1 x BRH 1 x Pince de démolition	1 x Manœuvre	Jour	1,0 h		
TN	Déblai	S3 Sud	Dépôt prov. E3N	Mise en stock prov.			m3		Pelle(s) à chenilles 20-24T	3 x Camion 8x4	1 x BRH 1 x Pince de démolition	1 x Manœuvre	Jour	8,5 h		
TN	Approvisionnement ext.	Carrière extérieure	D 2430 S	Remblai terrassement CAF		90,10	T		Pelle(s) à chenilles 20-24T	2 x Camion 8x4 1 x Compacteur vibrant		1 x Manœuvre	Jour	8,5 h		
TN	Reprise sur stock	Dépôt prov. E3N	Carrière Lafarge	Mise en décharge		932,15	T		Pelle(s) à chenilles 20-24T	8 x Semi(s)-remorque		1 x Manœuvre	Jour	8,5 h		
TN	Déblai	R 3300 S	Dépôt prov. E3N	Mise en stock prov.		198,00	m3		Pelle(s) à chenilles 20-24T	4 x Camion 8x4 1 x Pelle(s) à pneus 15-19T 1 x Compacteur vibrant		1 x Chef(s) d'équipe 1 x Manœuvre 2 x Portailleur	Jour	8,5 h		Terrassements en milieu contraint par collectrice en service
TN	Démolition béton	R 3300 S	Base vie	Mise en stock prov.		40,00	m3		Pelle(s) à chenilles 20-24T	1 x Camion 8x4	1 x BRH	1 x Manœuvre	Jour	8,5 h		Terrassements en milieu contraint par collectrice en service
TN	Déblai	PI116	Base vie	Mise en stock prov.		32,00	m3		Pelle(s) à pneus 15-19T	1 x Camion 8x4 1 x Mini-pelle 7-9T	1 x BRH 1 x Pince de démolition	1 x Manœuvre	Jour	8,5 h		
NT	Approvisionnement ext.	Carrière extérieure	RAS 2040 N	MeO PST		164,50	m3		Pelle(s) à pneus 15-19T	2 x Camion 8x4 1 x Compacteur vibrant		1 x Manœuvre	Jour	8,5 h		
NT	Reprise sur stock	Base vie	D 300 N	Réglage pieux		8,00	m3		Mini pelle(s) 4-6T	1 x Camion 8x4		1 x Manœuvre	Jour	8,5 h		
NT	Démolition béton	R 470 N	Base vie	Mise en stock prov.		32,00	m3		Pelle(s) à chenilles 20-24T	1 x Camion 8x4	1 x BRH 1 x Pince de démolition	1 x Chef(s) d'équipe 1 x Manœuvre	Jour	8,5 h		
TN	Pompage	PI 116	PI 116	Pompage							2 x pompes 1 x bac de décantation 1 x pompe extractrice de boue		Jour	8,5 h		
TN	Pompage	BR8N	BR8N	Pompage							4 x pompes		Jour	8,5 h		
TN	Démolition GBA	S2 Sud	S2 Sud	Mise en stock prov.			m3		Pelle(s) à pneus 15-19T		1 x BRH 1 x Pince de démolition	1 x Manœuvre	Jour	8,5 h		
TN	Décapage	AV du Maréchal Alphonse Juin	Dépôt Paul Eluard	Mise en stock prov.		240,00	m3		Pelle(s) à chenilles 20-24T	4 x Camion 8x4		1 x Manœuvre	Jour	8,5 h		
TN	Approvisionnement ext.	Carrière extérieure	BR4S	Remblai		73,15	T		Pelle(s) à pneus 15-19T	1 x Camion 8x4		1 x Manœuvre	Jour	8,5 h		
NT	Déblai	MS2 11/11	Dépôt prov. E3N	Mise en stock prov.		32,00	T		Pelle(s) à chenilles 20-24T	1 x Camion 8x4		1 x Manœuvre	Jour	8,5 h		
NT	Reprise sur stock	Base vie	Clos des Oliviers	MeO TV		16,00	m3		Pelle(s) à pneus 15-19T	1 x Camion 8x4		1 x Manœuvre	Jour	8,5 h		
NT	Approvisionnement ext.	Carrière extérieure	PS 438	Remblai		56,70	T		Pelle(s) à pneus 15-19T	1 x Camion 8x4		1 x Manœuvre	Jour	8,5 h		

Evénements marquants (Observations, Prescriptions sécurité - technique - environnement, incidents)										Visa Groupement						
																

(1) : la liste des "travaux dont la rémunération n'est pas prévue et des incidents de chantier" du présent journal n'est pas exhaustive et ne saurait l'être au regard du délai de publication des journaux de chantier imposé par le contrat
(2) : les quantités transmises sont estimées (lorsqu'elles sont en %, le % s'applique aux quantités EXE) ; les quantités contractuelles doivent être établies soit sur la base de constats contradictoires, soit sur la base des plans (EXE ou DOE)

<div>Guintoli - EHTP - Agilis - NGE Fondations - NGE GC - Siorat</div> <div>A57 - TRAVAUX GENERAUX - Mise à 2 x 3 voies</div> <div>Section BENOIT MALON / PIERRE RONDE</div> <div>Maître d'œuvre : Setec International / Setec</div> <div>Maître d'ouvrage : ESCOTA</div>	<div>Journaux de chantier - Vendredi</div>										<div></div>
	<div>Soleil</div>										
	<div>Semaine 1 du 02/01/23 au 06/01/23</div> <div>vendredi 6 janvier 2023</div>										

Sens / plot	Travaux origine	Origine ou PK début	Destination ou PK fin	Travaux destination		Quantités ⁽²⁾	U.	Sous-traitant	Engins production	Engins accompagnement	Matériel	Personnel	Poste	Heures	Arrêt / Intempé- ries	Commentaires
2 Sens	Surveillance - entretien - nettoyage	Base vie							Balayeuse(s)-arroseuse(s)	3 x Arroseuse(s)	1 x Fourgon(s) 3 x Roulotte de chantier 16 x WC chimique 3 x Groupe(s) électrogène(s) 3 x Brumisateur(s) 5 x Tourniquets d'arrosage	1 x OS 1 x Portailleur 1 x Ravitailleur	Jour	4,5 h		
2 Sens	Transfert matériel	Ensemble chantier							Porte-char				Jour	4,5 h		
TN	Déblai	Base vie	Base vie	Mise en stock prov.					Pelle(s) à chenilles 20-24T	1 x Godet squelette		1 x Chef(s) d'équipe 1 x Manœuvre	Jour	4,5 h		Séparation des éléments polluants présents dans la végétale (déchets divers, bois) avant réutilisation.
TN	Mise en stock prov.	Base vie	Base vie	Mise en stock prov.					Pelle(s) à chenilles 20-24T	1 x Godet squelette	1 x BRH 1 x Pince de démolition	2 x Manœuvre 1 x Chef(s) d'équipe	Jour	4,5 h		Préparation matériaux pour concasseur
2 Sens	Déblai	PS373	Dépôt prov. E3N	Mise en stock prov.		64,00	m3		Pelle(s) à chenilles 20-24T	3 x Camion 8x4	1 x BRH 1 x Pince de démolition	1 x Manœuvre	Jour	4,5 h		
TN	Déblai	S3 Sud	Dépôt prov. E3N	Mise en stock prov.		72,00	m3		Pelle(s) à chenilles 20-24T	3 x Camion 8x4		1 x Manœuvre	Jour	4,5 h		
TN	Reprise sur stock	Dépôt prov. E3N	Carrière Lafarge	Mise en décharge		495,70	T		Pelle(s) à chenilles 20-24T	8 x Semi(s)-remorque		1 x Manœuvre	Jour	4,5 h		
TN	Déblai	R 3300 S	Dépôt prov. E3N	Mise en stock prov.		45,00	m3		Pelle(s) à chenilles 20-24T	4 x Camion 8x4 1 x Pelle(s) à pneus 15-19T 1 x Compacteur vibrant		1 x Chef(s) d'équipe 1 x Manœuvre 2 x Portailleur	Jour	4,5 h		Terrassements en milieu contraint par collectrice en service
TN	Déblai	PI116	Base vie	Mise en stock prov.			m3		Pelle(s) à pneus 15-19T	1 x Camion 8x4 1 x Mini-pelle 7-9T	1 x BRH 1 x Pince de démolition	1 x Manœuvre	Jour	4,5 h		
NT	Approvisionnement ext.	Carrière extérieure	RAS 2040 N	MeO PST		120,30	T		Pelle(s) à pneus 15-19T	2 x Camion 8x4 1 x Compacteur vibrant		1 x Manœuvre	Jour	4,5 h		
NT	Reprise sur stock	Base vie	D 300 N	Réglage pieux		6,00	m3		Mini pelle(s) 4-6T	1 x Camion 8x4		1 x Manœuvre	Jour	4,5 h		
NT	Déblai	R 470 N	Base vie	Mise en stock prov.		64,00	m3		Pelle(s) à chenilles 20-24T	1 x Camion 8x4		1 x Chef(s) d'équipe 1 x Manœuvre	Jour	4,5 h		
TN	Pompage	PI 116	PI 116	Pompage							2 x pompes 1 x bac de décantation 1 x pompe extractrice de boue		Jour	4,5 h		
TN	Pompage	BR8N	BR8N	Pompage							4 x pompes 1 x BRH		Jour	4,5 h		
TN	Démolition GBA	S2 Sud	S2 Sud	Mise en stock prov.			m3		Pelle(s) à pneus 15-19T		1 x BRH 1 x Pince de démolition	1 x Manœuvre	Jour	4,5 h		
TN	Décapage	AV du Maréchal Alphonse Juin	Dépôt Paul Eluard	Mise en stock prov.		56,00	m3		Pelle(s) à chenilles 20-24T	4 x Camion 8x4		1 x Manœuvre	Jour	2,0 h		
NT	Reprise sur stock	Base vie	AV du Maréchal Alphonse Juin	Piste		80,00	m3		Pelle(s) à chenilles 20-24T	4 x Camion 8x4		1 x Manœuvre	Jour	2,5 h		
TN	Approvisionnement ext.	Carrière extérieure	BR4S	Remblai		44,45	T		Pelle(s) à pneus 15-19T	1 x Camion 8x4		1 x Manœuvre	Jour	4,5 h		
NT	Déblai	MS2 11/11	Dépôt prov. E3N	Mise en stock prov.			T		Pelle(s) à chenilles 20-24T	1 x Camion 8x4		1 x Manœuvre	Jour	4,5 h		
NT	Reprise sur stock	Base vie	PS 438	Remblai		56,00	m3		Pelle(s) à pneus 15-19T	1 x Camion 8x4		1 x Manœuvre	Jour	4,5 h		

Evénements marquants (Observations, Prescriptions sécurité - technique - environnement, incidents)	Visa Groupement
	

(1) : la liste des "travaux dont la rémunération n'est pas prévue et des incidents de chantier" du présent journal n'est pas exhaustive et ne saurait l'être au regard du délai de publication des journaux de chantier imposé par le contrat
(2) : les quantités transmises sont estimées (lorsqu'elles sont en %, le % s'applique aux quantités EXE) ; les quantités contractuelles doivent être établies soit sur la base de constats contradictoires, soit sur la base des plans (EXE ou DOE)